

2001. 8

- 2001年度 上半期 決算 및 下半期 計劃 -

# 業 務 報 告

建 設 課

# 報 告 順 序

I. 2001年度 上半期 業務決算	----- 1
II. 2000年度 下半期 業務推進方向	----- 2
IV. 主要業務 推進狀況	----- 3
V. 特殊施策 推進狀況	----- 31

○ 폐콘크리트 道路鋪裝用材로 再活用

## 2001 上半期 業務決算

### <主要成果>

#### ○ 均衡있는 地域開發의 轉機마련

- 군도 및 농어촌도로·확·포장사업과 마을안길포장, 위험도로 및 위험교량 개량 사업등을 추진, 도로시설 확충으로 주민편익도모 및 균형있는 지역발전의 전기를 마련하였음

#### ○ 農業基盤施設 擴充事業을 重點推進

- 경지정리사업, 기계화 경작로사업, 농촌생활용수 개발사업을 추진 함으로써 농업기반시설 확충으로 농업생산성과 농지이용율을 제고하였으며,
- 오지종합개발사업, 정주권개발사업등을 추진하여 정주의욕을 고취시켰고 농촌생활 환경을 개선하여 좀으로써 살기좋은 농촌을 만들어 농촌의 “삶의질”을 향상시키는데 역할을 하였음.

#### ○ 水害復舊事業 推進으로 災害事前豫防

- 소하천 정비사업, 하천개수사업, 수해복구사업, 재해위험지구 정비사업, 배수펌프장 시설등을 추진함으로써 주민의 생명과 재산의 보호, 농경지 침수피해예방, 상습침수지역 해소등에 크게 기여하였음.


### <反省과 아쉬움>

- 지방자치 시대를 맞아 군민의 기대욕구는 質과 量면에서 증가하고 있으나,
- 열악한 군재정과 현실적 제약요소등으로 군민의 기대욕구를 충족시키지 못한점이 아쉬우며,
- 각종 기반시설사업(도로확포장등)을 적극 유치하였으나 편입토지에 대한 보상협의를 지연되고 있는 점이 아쉬움.
- 도비보조금 내시 및 교부결정 지연으로 사업착공 지연

## 2001年度 下半期 業務推進方向

### 【 業務與件 】

- 농지이용을 제고 ----- 농업기반시설확충
- 군민의 교통편익 ----- 도로시설확충
- 공공시설 및 군민의 재산보호 ----- 재해사건예방 및 관리
- 정주의욕고취 ----- 농촌생활 환경개선



### 【 重點 實踐課題 】

- 농지기반시설확충 ----- 『경지정리』, 『기계화경작로포장사업』,  
『농어촌 생활용수개발사업』
- 도로시설확충 ----- 『군도 및 농어촌 도로 확포장사업』
- 재해예방 및 관리 ----- 『수해복구사업 조기완료』, 『상습침수지역  
배수펌프장등 설치』
- 농촌 생활환경개선 --- 『오지종합 및 정주권 개발사업』, 『소규모  
사업 숙원사업 추진』

## 主要業務 推進狀況

<input type="checkbox"/> 道立公園 徳崇山地區 整備工事	4
<input type="checkbox"/> 耕地整理事業	5
<input type="checkbox"/> 大型管井 開發事業	6
<input type="checkbox"/> 農漁村 生活用水 開發事業	7
<input type="checkbox"/> 機械化 耕作路 鋪裝事業	8
<input type="checkbox"/> 밭 基盤 整備事業	9
<input type="checkbox"/> 新興川 改修 工事	10
<input type="checkbox"/> 水利施設 改補修 工事	11
<input type="checkbox"/> 단산橋 假設工事	12
<input type="checkbox"/> 郡道 擴張・鋪裝工事	13
<input type="checkbox"/> 農漁村 道路 擴張・鋪裝工事	14
<input type="checkbox"/> 危險橋梁補修 및 改良事業	16
<input type="checkbox"/> 郡道 및 農漁村道路 安全施設設置	17
<input type="checkbox"/> 2001 小河川 整備事業	18
<input type="checkbox"/> 河川整備事業	19
<input type="checkbox"/> 小河川 整備綜合基本計劃 樹立 用役	20
<input type="checkbox"/> 大回川 整備事業	21
<input type="checkbox"/> 災害危險地區 整備事業(車洞地區)	22
<input type="checkbox"/> 災害危險地區 整備事業(紙谷地區)	23
<input type="checkbox"/> 2000 公共施設 水害復舊工事	24
<input type="checkbox"/> 創所排水 펌프장 施設工事	25
<input type="checkbox"/> 禮山川 水質汚染 防止事業	26
<input type="checkbox"/> 小規模 住民宿願事業	27
<input type="checkbox"/> 定住 生活圏 開發事業	28
<input type="checkbox"/> 奧地綜合開發事業	29
<input type="checkbox"/> 버스昇降場 現代化 事業	30

# 道立公園 德崇山地區 整備工事

( 管理擔當 )

- 덕산도립공원내 덕숭산 지구에 대한 정비사업으로 관광객의 편의 제공과 깨끗한 공원환경을 조성하고자함.

## ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비			비고
		계 (100%)	도비 (50%)	군비 (50%)	
계	2건	200	100	100	
등산로 정비	L=180m, B=4m	200	100	100	
하천 정비	L=300m				

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2001. 9

- 진 도 : 40%

## ☐ 上半期 實績

- 2001. 3. 3 ~ 4. 3 : 실시설계 용역
- 2001. 5. 30 : 착 공

## ☐ 下半期 計劃

- 2001. 9. 26 : 준공예정

# 耕地整理事業

## ( 農地擔當 )

- 농업기계화 및 선진과학 영농조성
- 농산물 생산성 향상으로 농업경쟁력 제고

### ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

구 분	지 구 명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				진 도 (%)
		면	리		계 (100%)	국 비 (25%)	도 비 (6%)	군 비 (42%)	
계	2지구			114	4,524	2,329	291	1,904	100
일반지구	신흥지구	광시	신 흥	68	2,686	1,389	173	1,124	100
"	건지화지구	응봉	건지화	46	1,838	940	118	780	100

- 사업기간 : 2000. 11 ~ 2001. 6

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 5. 20 : 물지균 완료
- 2001. 6. 30 : 토목공사 완료

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8. 31 : 확정측량완료 예정
- 2001. 12. 31 : 환지계획서 작성
- 2002. 9. 30 : 환지등기촉탁

# 大型管井 開發事業

( 農地擔當 )

- 수자원 개발로 한해 극복
- 관개용수 개선으로 원활한 영농급수

## ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		용수활용 (ha)	사 업 비				진 도 (%)
	읍 · 면	리		계 (100%)	국 비 (50%)	도 비 (15%)	군 비 (35%)	
계	2개소		8	80	40	12	28	
화 산	대술	화산	3	40	20	6	14	50
손 지	대흥	손지	5	40	20	6	14	50

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2001. 11

## ☐ 上半期 實績

- 2001. 3 : 수맥조사
- 2001. 5 : 지하수착정 완료

## ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8 : 이용시설 착공예정
- 2001. 11 : 이용시설 준공예정



# 農漁村 生活用水 開發事業

## ( 農地擔當 )

- 양질의 생활용수를 안정적으로 공급하여 지역주민건강증진
- 농업용수 공급을 병행함으로써 농가소득증대기여

### ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		가구수 (호)	사 업 량	사 업 비 (국비)	진 도 (%)
	면	리				
계	5개지구		429		850	
불 원	신양	불 원	106	관정 1공, 이용시설 1식	170	50
시 목	광시	시목 1	68	"	170	50
시 산	대술	시산 1	99	"	170	20
동 서	대흥	동 서	105	"	170	50
궁 평	봉산	궁 평	51	"	170	50

◦ 사업기간 : 2001. 1 ~ 2001. 12

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 4. 29 : 지하수개발 착공
- 2001. 5. 30 : 시목,동서,불원,궁평지구 지하수개발 완료

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 7. 31 : 지하수개발 완료예정(시산)
- 2001. 8. 30 : 이용시설설계 완료
- 2001. 9. 20 : 이용시설 착공
- 2001. 12 : 이용시설공사 준공예정

# 機械化 耕作路 舗装事業

( 農地擔當 )

- 농로 포장으로 기계화 영농기반제공

## ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		사업량	사 업 비				진 도 (%)
	읍·면	리		계 (100%)	국 비 (80%)	도 비 (10%)	군 비 (10%)	
계			20.3km	2,111,749	1,689,447	211,182	211,120	○군 시 행:11.5km ○예당지부:8.8km
대 물	대흥	대 물	0.8	83,221	66,579	8,322	8,320	100
몽 곡	고덕	몽 곡	1.0	104,027	83,224	10,403	10,400	15
오상금	봉산	금 치	1.5	156,041	124,836	15,605	15,600	15
은 사	광시	은 사	1.3	135,235	108,191	13,524	13,520	15
건지화	응봉	건지화	3.4	353,692	282,962	35,370	35,360	15
신 홍	광시	신 홍	3.5	364,095	291,284	36,411	36,400	15
농기공 예당지부	신암	조곡외 6지구	8.8	915,438	732,371	91,547	91,520	70

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2001. 11

## ☐ 上半期 實績

- 2001. 5. 31 : 대물지구 완공(L=0.8km)
- 2001. 6. 30 : 실시설계완료(5지구)

## ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8. 10 : 착공(5지구) 예정
- 2001. 11. 30 : 준공예정

# 밭 基盤 整備事業

## ( 農地 擔當 )

- 도로 용수시설등 기반시설 확충
- 농산물 생산성 향상으로 농업경쟁력 제고

### ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				진 도 (%)
	읍·면	리		계 (100%)	국 비 (80%)	도 비 (10%)	군 비 (10%)	
계	2지구		88	983	787	98	98	
상 성	삼 교	상 성	47	525	421	52	52	30
역 말	삼 교	역 리	41	458	366	46	46	30

- 사업기간 : 2001. 5 ~ 2002. 5

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 5. 14 : 지하수개발 착공

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8. 10 : 지하수개발 완료예정
- 2001. 9. 30 : 실시설계 완료예정
- 2001. 11 : 착공예정
- 2002. 5 : 준공예정

# 新興川 改修 工事

( 農地擔當 )

- 2002년 상환을 전제로 채무부담사업으로 시행
- 경지정리사업 병행추진

## ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	위치		사업량 (km)	사업비				비고
	면	리		계 (100%)	국비	도비 (50%)	군비 (50%)	
신흥천 개수공사	광서	신흥	L=2.4km B=22m	988		494	494	

- 사업기간 : 2001. 5. 17 ~ 11. 10
- 진 도 : 30%

## ☐ 上半期 実績

- 2001. 5. 17 : 착 공
- 2001. 6. 15 : 토공작업 완료

## ☐ 下半期 計劃

- 2001. 11. 10 : 준공예정

# 水利施設 改補修 工事

( 農地擔當 )

- 노후된 수리시설을 개보수하여 재해예방
- 토공수로를 구조물화하여 효율적인 유지관리 도모

## ☐ 推進計劃

(단위 : 천원)

사업명	사업량	사업비				비고
		계 (100%)	국비 (52%)	도비 (7%)	군비 (41%)	
수리시설 개보수공사	◦ 준 설:1식 ◦ 수문보수:2개소 ◦ 양수장보수:2개소 ◦ 기타:1식	73,450	38,500	4,950	30,000	

- 사업기간 : 2001. 5. 25 ~ 9. 20
- 진 도 : 85%

## ☐ 上半期 実績

- 2001. 5. 25 : 착 공

## ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8. 20 : 준공예정

# 탄산교 架設工事

## ( 土木擔當 )

- 예당국민관광지 활성화 및 주민통행 편의제공
- 지역숙원사업 해결 및 예광선축 개발여건 조성

### ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

총 계 획		2001년		2002년		2003년		비 고
사 업 량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
○교량가설 [ L=200m B=10.0m	3,600	○실시설계 ○용지보상공 ○기 초 공 공 ○교 대 공	1,954	○교 각 공 ○스라브공	1,200	○접속도로 포 장	446	○양여금:80% ○군 비:20%

- 사업기간 : 2001. 4 ~ 2003. 12
- 용역진도 : 40%

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 4. 16 : 기본 및 실시설계 용역착공
- 2001. 5. 24 : 교량가설공사 평면선형결정 [ 교량연장:L=270m, B=10.0m  
접속도로 :L=530m, B=8.0m
- 2001. 6. 18 : 교량기초지반 조사 실시(7공)

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8. 13 : 기본 및 실시설계 용역준공예정
- 2001. 9. 30 : 사전환경성 검토 및 하천공작물 설치허가협의
- 2001. 10. 30 : 착공예정

## 郡道 擴張 · 鋪裝 事業

### ( 土 木 擔 當 )

- 주민숙원사업 해결 및 군도포장율 제고
- 지역균형개발 및 생활환경개선

#### ☐ 推 進 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비			비 고
		계 (100%)	양여금 (80%)	군 비 (20%)	
응봉~신암간도로 확 · 포장공사 (군도 5호)	L=0.6km B=8.0m	471	377	94	

- 사업기간 : 2000. 1 ~ 2000. 12
- 진 도 : 30%

#### ☐ 上 半 期 實 績

- 2001. 2 : 조사측량 및 설계
- 2001. 4. 25 : 착 공
- 2001. 7 : 편입용지보상 및 토공

#### ☐ 下 半 期 計 劃

- 2001. 8. 30 : 보상 및 구조물공
- 2001. 10. 30 : 동상방지층 및 보조기층포설
- 2001. 11. 30 : 준공예정

# 農漁村 道路 擴張 鋪裝 事業

## ( 土木擔當 )

- 농촌지역주민의 생활환경 개선 및 소득기반 시설확충
- 지역균형개발 및 복지농촌 건설

### ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비			진 도 (%)
		계 (100%)	양여금 (86%)	군 비 (14%)	
계	L=6.0km B=4.0~8.0m	3,289	2,840	449	
상하~가리간 (삽교206호) 농어촌도로 확·포장공사	L=1.0km B=6.0m	685	589	96	25
종경~탄중간 (신암101호) 농어촌도로 확·포장공사	L=0.9km B=8.0m	616	530	86	25
몽곡~오추간 (고덕306호) 농어촌도로 확·포장공사	L=2.1km B=4.0m	616	530	86	30
노화~주령간 (응봉208호) 농어촌도로 확·포장공사	L=0.8km B=6.0m	548	471	77	30
간양~간양간 (예산301호) 농어촌도로 확·포장공사	L=0.6km B=6.0m	414	362	52	25
사동~신평간 (덕산210호) 농어촌도로 확·포장공사	L=0.6km B=6.0m	410	358	52	30

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2001. 12



## □ 上半期 實績

(단위 : 백만원)

세부사업명	추진계획 (사업량)	사 업 비	추진내용	비 고
계	L=6.0km	3,289		
상하-가리간(삽교206호) 농어촌도로 확·포장공사	L=1.0km B=6.0m	685	· 2001.4.26착공 · 분할측량 및 감정평가 · 토공 및 구조물공사	
중경-탄중간(신암101호) 농어촌도로 확·포장공사	L=0.9km B=8.0m	616	· 2001.4.25착공 · 분할측량 및 감정평가 · 토공 및 구조물공사	
몽곡-오추간(고덕306호) 농어촌도로 확·포장공사	L=2.1km B=4.0m	616	· 2001.5.2착공 · 분할측량 및 감정평가 · 토공 및 구조물공사	
노화-주령간(웅봉208호) 농어촌도로 확·포장공사	L=0.8km B=6.0m	548	· 2001.4.19착공 · 분할측량 및 감정평가 · 토공 및 구조물공사	
간양-간양간(예산301호) 농어촌도로 확·포장공사	L=0.6km B=6.0m	414	· 2001.5.14착공 · 분할측량 및 감정평가 · 토공 및 구조물공사	
사동-신평간(덕산210호) 농어촌도로 확·포장공사	L=0.6km B=6.0m	410	· 2001.4.25착공 · 분할측량 및 감정평가 · 토공 및 구조물공사	

## □ 下半期 計劃

- 2001. 7 : 편입용지 지장물보상 및 토공
- 2001. 8 : 토공 및 배수공
- 2001. 10 : 선택층 및 보조기층포설 및 다짐
- 2001. 11 : 포장 및 준공예정

# 危險橋梁補修 및 改良事業

## ( 土木擔當 )

- 위험교량 보수호 교통사고 사전예방
- 주민통행 편의제공 및 원활한 유지관리

### ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	노 선 명	사 업 비			진 도 (%)
		계 (100%)	양여금 (80%)	군 비 (20%)	
계	6 개소	357	286	71	
장전2교(군도1호) 가설공사	L=11m B=8.0m	267	214	53	100
탄방교(군도3호) 보수공사	1식	20	16	4	100
수촌교(군도12호) 보수공사	1식	30	24	6	100
석곡1교(군도8호) 보수공사	1식	20	16	4	100
옥계교(군도10호) 정밀안전진단	1식	10	8	2	100
금치교(군도11호) 정밀안전진단	1식	10	8	2	100

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2001. 6

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 2 : 조사측량 및 설계
- 2001. 3. 9 : 착 공
- 2001. 6. 11 : 준 공

### ☐ 下半期 計劃

- 없 음

# 郡道 및 農漁村道路 安全施設設置

## ( 土木擔當 )

- 차선도색으로 교통사고 사전예방
- 도로표지판 설치로 도로이용 편의제공

### ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비			진 도 (%)
		계 (100%)	양여금 (74%)	군 비 (26%)	
계	5종	498	367	131	
차선도색공사	30km	60	40	20	100
도로표지판설치공사	20개소	160	120	40	50
가드레일(안전시설) 설치공사	1식	108	87	21	60
아스콘덧씌우기공사	3.5km	160	120	40	100
입침리 농어촌도로 대기차선공사	3개소	10		10	100

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2001. 7

### ☐ 上半期 實績

(단위 : 백만원)

세부사업명	추진계획 (사업량)	사업비	추진내용	비고
계	5건	498		
차선도색공사	30km	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2001.3.22 : 착공</li> <li>◦ 2001.4.30 : 준공</li> </ul>	
도로표지판설치공사	20개소	160	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2001.4.21 : 착공</li> <li>◦ 기초공 및 표지판도안</li> </ul>	
가드레일(안전시설) 설치공사	1식	108	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2001.4.16 : 착공</li> <li>◦ 기초공 및 가드레일설치</li> </ul>	
아스콘 덧씌우기공사	3.5km	160	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2001.3.21 : 착공</li> <li>◦ 2001.4.29 : 준공</li> </ul>	
입침리 농어촌도로 대기차선공사	3개소	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2001.3.12 : 착공</li> <li>◦ 2001.4.10 : 준공</li> </ul>	

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 7. 30 : 안전시설 및 도로표지판 설치공사 준공예정

# 2001 小河川 整備事業

( 防災擔當 )

- 이·치수 관리와 자연환경이 잘조화된 다목적 소하천정비
- 수해위험지역 해소로 재해피해 최소화

## ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	사업량 (m)	사업비			비고
		계 (100%)	양여금 (50%)	군비 (50%)	
계	L=500	200	100	100	
원천천	L=500	200	100	100	

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2001. 12
- 진 도 : 52%

## ☐ 上半期 実績

- 2001. 4. 12 : 착 공
- 2001. 7. 30 : 토공, 호안공

## ☐ 下半期 計劃

- 2001. 12. 31 : 준공예정

# 河 川 整 備 事 業

## ( 防 災 擔 當 )

- 하천기성제 정비로 재해예방
- 하천내 지장목제거로 유수흐름원할
- 노후수문 정비로 수해예방

### ☐ 推 進 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비			진 도 (%)
		계	도 비	군 비	
계	39개소	22		22	
지장목 제거	10개소	10	-	10	100
수 문 보 수	29개소	12	-	12	100

- 사업기간 : 2001. 4. 1 ~ 2001. 6. 30

### ☐ 上 半 期 實 績

- 2001. 4. 1 ~ 4. 28 : 하상정리
- 2001. 4. 1 ~ 5. 30 : 수문보수
- 2001. 4. 1 ~ 6. 30 : 지장목제거

### ☐ 下 半 期 計 劃

- 없 음

# 小河川整備 綜合基本計劃 樹立用役

## ( 防災擔當 )

- 소하천 정비에 관한 기본방침과 수계별 소하천 정비망의 구성으로 재해예방 및 환경개선과 수질보전
- 소하천정비 우선순위 결정 추진으로 재해사전 대비

### ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

구 분	총 관		기시행(2000년)		2001년시행		2001년이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
소 하 천 정비기본계획수립 용역	138개소 196km	700	44개소 58km	200	52개소 73km	264	42개소 65km	236

- 용역기간 : 2000. 12 ~ 2002. 8. 30
- 진 도(1차분) : 50%

### ☐ 上半期 實績

- 2000.12.13 ~ 2001. 8. 9 : 1차분 용역실시중 행정자치부 지침 의거 용역내용 보완에 따른 중지명령(2001.5.21)
- 2001. 7. 6 : 1회 추경에 추가 용역비 확보(579,510천원)

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 7. 30 : 2차분 용역발주 및 1차분 중지명령해제
- 2001. 8. 15 : 착공예정(1,2차분)
- 2001. 10. 30 : 1차분 준공예정
- 2002. 8. 30 : 2차분 준공예정

# 大回川 整備工事

## ( 防災擔當 )

- 완벽한 복구공사로 수해 재발방지
- 침수지역 해소로 주민재산 보호

☐ 位 置 : 예산군 예산읍 대회리 지내

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	총 계		기 시 행		2001 시행	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
대 회 천 정비공사	L=600m	3,000	토지 및 지장물보상	2,000	L=6000m	1,000

- 사업기간 : 2000. 12 ~ 2001. 12
- 진 도 : 50%

☐ 上半期 實績

- 2001. 7 : 토공, 구조물공

☐ 下半期 計劃

- 2001. 12. 31 : 준공예정

# 災害危険地區 整備事業(車洞地區)

## ( 防災擔當 )

- 재해위험지구 정비로 재해피해 최소화
- 상습침수지역 해소로 주민재산 보호

### ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지 구 명	총 계		1차 발주분 (2000년)		2차 발주분 (2001년)	
	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비
차동재해 위험지구 정비사업	L=6,071m	2,200	L=3,750m	1,320	L=2,321m	880

- 사업기간 : 2000. 9 ~ 2001. 8
- 진 도 : 1차분 100%, 2차분 : 98 %

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 3. 22 : 1차분 준공처리
- 2001. 7 : 토공, 호안공, 구조물공

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8. 7 : 2차분 준공예정



# 災害危険地區 整備事業(紙谷地區)

## ( 防災擔當 )

- 재해위험지구 정비로 재해피해 최소화
- 상습침수지역 해소로 주민재산 보호

### ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지 구 명	총 계		2001 시행		2001 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
지 국 재해위험지구 정 비 사 업	L=11km	4,520	L=2.5km	1,000	8.5km	3,520

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2002. 12
- 용역진도 : 90%

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 5. 8 : 실시설계 용역착수

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8. 5 : 실시설계 용역완료
- 2001. 9. 10 : 착공예정
- 2002. 8. 30 : 준공예정

# 2000 公共施設水害復舊事業

## ( 防災擔當 )

- 완벽한 복구공사 수해재발방지
- 복구공사의 조기시행으로 주민 생활 불편해소

### ☐ 推進計劃

(단위: 백만원)

사 업 명	사업량 (건)	사 업 비				진 도 (%)
		계 (100%)	국 비 (62%)	도 비 (15%)	군 비 (23%)	
계	85	6,137	3,813	937	937	99
도로 및 교량	18	1,319	660	468	468	100
하천및소하천	18	3,980	2,970	355	355	98
수 리 시 설	8	159	80	24	24	100
소규모 시설	39	607	47	74	74	100
기 타	2	72	56	16	16	100

- 사업기간 : 2001.11 ~ 2001. 8

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 7 : 85건중 84건 완료

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8 : 미준공 1건, 준공예정

# 創所排水 펌프장 施設工事

( 防災擔當 )

- 집중호우시 시가지 저지대 및 농경지 침수피해 예방
- 상습침수지역 해소로 재해피해 최소화

## ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	총 계 획		기 시 행		2001년		2001이후		비고
	물	량	사업비	물	량	사업비	물	량	사업비
창소배수 펌프장 설치공사	· 펌프실 1동 · 관리동 2동 · 전동기및펌프설치 400마력 4대 1,300mm4대 · 전기,기계 1식 · 하천정비 1,228m	11,551	· 보 상 펌프장 시 설 · 관급자재 구 입	3,953	· 펌프장시설 전동기 및 펌프설치 · 하천정비 전기 및 부대시설	4,000	· 관리동 전동기 및 펌프설치 전기,기계시설 기타 부대시설	3,598	국비 100%

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2001. 12
- 진 도 : 2001년분 45%(전체35%)

## ☐ 上半期 實績

- 2001. 3. 19 : 2차분 착공
- 2001. 4. 4 : 1차분 준공

## ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8. 30 : 기계, 전기 관급자재 반입
- 2001. 12. 31 : 2차분 준공완료

# 禮山川 水質汚染 防止事業

( 防災擔當 )

- 오염하천의 수질개선 및 자정능력 제고
- 오염물질 준설 및 직·간접 정화시설 설치로 생태계 복원

## ☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지 구 명	사 업 량	사 업 량			비 고
		계 (100%)	양 여 금 (70%)	균 비 (30%)	
예 산 천 수질오염 방지사업	L=3,700m	826	578	248	

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2002. 5

## ☐ 上半期 實績

- 2001. 1. 8 ~ 3. 3 : 실시설계 용역
- 2001. 4. 16 : 용역결과 보고회 개최
- 2001. 7. 18 : 기공품의

## ☐ 下半期 計劃

- 2001. 8 : 착공예정
- 2002. 5 : 준공예정

# 小規模 住民宿願事業

## ( 開發擔當 )

- 농촌주민의 숙원사업 해결로 『삶의 질』 높은 생활환경 조성
- 지역균형개발 촉진으로 살기좋은 마을조성

### ☐ 推進計劃

(단위 : 개소,백만원)

사업명	사업량			사업비			진도 (%)
	계획	실적	비율 (%)	계획	실적	비율 (%)	
계	95개소	83	42	1,600	1,008	63	52.5
본청	10개소	8	30	441	264	60	45.0
읍·면	85개소	75	41	1,159	744	64	52.5

- 사업기간 : 2001. 5 ~ 2001. 7

### ☐ 上半期 実績

- 2001. 3. 28 : 군의원, 도의원간 사업장 협의결정
- 2001. 4. 28 : 사업장 조사측량 설계완료
- 2001. 5. 3 : 공사착공

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 7. 30 : 준공예정

# 定住生活圏 開發事業

## ( 開發擔當 )

- 농촌의 생활환경개선으로 복지향상을 도모하여 정주의욕 고취
- 농촌지역의 종합적 정비·확충으로 지역의 균형개발

### ☐ 推進計劃

(단위 : 개소,백만원)

사업명	사업량			사업비			진도 (%)
	계획	실적	비율 (%)	계획	실적	비율 (%)	
계	18개소	14	77	1,966	1,652	84	80.5
오가지구	8개소	8	100	711	711	100	100
신암지구	10개소	6	60	1,255	941	75	67.5

- 사업기간 : 2001. 2 ~ 2001. 12

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 2 : 사업장 선정 및 조사 측량설계 완료
- 2001. 3 : 착 공

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 12 : 준공예정

# 奧地 綜合 開發 事業

## ( 開發擔當 )

- 오지지역주민의 생활불편 해소로 살고싶은 마을 조성
- 지역 균형개발 추진으로 지역간격차해소 및 발전도모

### ☐ 推進計劃

(단위 : 개소,백만원)

사업명	사업량			사업비			진도 (%)
	계획	실적	비율 (%)	계획	실적	비율 (%)	
계	21	18	85	1,879	1,630	87	86
대술면	7	6	85	533	480	90	87
대흥면	14	12	85	1,346	1,150	85	85

◦ 사업기간 : 2001. 3 ~ 2001. 9

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 2 : 사업장 선정 및 조사측량설계
- 2001. 3 : 착 공 (21개소)

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 9. 30 : 준공예정

# 버스昇降場 現代化 事業

( 開發擔當 )

- 승강장시설 현대화로 대중교통 이용주민의 교통편익 증진
- 우천 및 폭염시 대피 이용시설 활용

## ☐ 推進計劃

(단위 : 개소,백만원)

사 업 명	사 업 량			사 업 비			진 도 (%)
	계 획	실 적	비 율 (%)	계 획	실 적	비 율 (%)	
계	112	110	98	12		50	50
버스승강장설치	2	-	-	12			
보수 및 도색	110	110	100			100	100

- 사업기간 : 2001. 4 ~ 2001. 8

## ☐ 上半期 實績

- 2001. 4. 25 : 공공근로사업으로 도색완료
- 2001. 5. 20 : 승강장 2개소 설치장소 현지조사
  - 예산읍 : 대술방면 상설시장 입구
  - 삼교읍 : 삼교읍 송산리 입구

## ☐ 下半期 計劃

- 2001.8. 30 : 승강장 2개소 설치



## VI. 特殊施策 推進狀況

☐ 폐콘크리트 道路鋪裝用材로 再活用 ----- 35

# 폐콘크리트 道路鋪裝用材로 再活用

## ( 土木擔當 )

- 건설폐자재를 포장재료로 재활용하여 예산절감 및 자연환경보존
- 건설자재확보를 위한 하천 및 산림훼손예방 및 예산절감

### ☐ 上半期 實績

- 2001. 1. 30 : 포장대상지 선정(군도5호 오가면 신장리 : L=75m)
- 2001. 2. 20 : 조사측량 및 설계
- 2001. 3. 30 : 건설폐자재 수급에 따른 협의(건설폐기물처리업체)
  - ※ 기존골재는 m<sup>3</sup>당 5,000원~6,000원, 폐자재가격은 m<sup>3</sup>당 2,000원으로 기존골재보다 3,000원~4,000원 예산절감
- 2001. 5. 30 : 포장대상지 분할측량 및 보상협의

### ☐ 下半期 計劃

- 2001. 7. 10 : 포장재료선정시험
- 2001. 9. 30 : 포장실시
  - ※ 포장구간중 40m는 아스콘포장 완료하고 35m는 보조기층까지만 시공하여 주기별로 침하, 균열, 재료분리등을 관찰하여 최종등밀도 시험결과에 의하여 확대 시공토록 조치