

2005. 8.

- 2005年度 上半期 決算 및 下半期 計劃 -

業 務 報 告

建 設 課

目 次

I . 2005年度 上半期 業務決算	-----	2
II . 2005年度 下半期 業務推進方向	---	3
III . 主要業務 推進状況	-----	4
IV . 特殊施策	-----	19

I. 2005年度 上半期 業務決算

主 要 成 果

- 금년도 계획된 사업의 조기발주 및 군·읍면 합동 자체 설계 실시
 - 건설행정 능력 향상과 용역비 절감(총325건중 자체설계 268건, 비용절감 450백만원)
 - 경지정리, 생활용수개발, 기계화경작로포장 등 농업기반시설 확충 사업의 중점 추진
 - 군도, 농어촌도로 등 도로망 확충 및 시설물 정비로 위험도로 여건개선
 - 도로기능 향상 및 지역개발 여건 마련
 - 하천 및 재해위험요소의 점검, 정비등을 통한 예방태세 확립
 - 무한천 비닐하우스 256동 완전철거 ⇒ 충남도 상반기 하천기성제 심사결과(2위)
- ※ 2005. 7. 15일 재난안전관리과 신설로 하천 방재업무 인계

反 省 과 아 쉬 움

- 지방자치시대를 맞아 건설민원 서비스 요구는 증대되나 재정형편상 군민의 기대욕구를 모두 충족시키지 못하는 것이 아쉬움
 - 농업기반시설확충, 도로확·포장사업 등
- 각종 건설사업을 적극 추진하였으나 지가 상승으로 인한 편입 토지에 대한 협의지연, 행정절차 이행 등으로 일부공사가 지연되는 점이 있음
 - 주변지역 개발사업 및 수도권이전등에 따른 토지 거래량 증가로 지가 상승요인 발생


Ⅱ. 2005年度 下半期 業務推進方向

業 務 與 件

- 지방화시대를 맞아 고품질 건설민원서비스 요구 증대
- 지역별 개발욕구 증폭 및 경쟁력 심화 예상
- 도로교통망 확충 및 정비사업 요구 증가 예상
- 농업기반시설 확충과 농촌생활환경 개선 필요성 증대

重 點 推 進 課 題

- 건설분야 민원행정서비스의 질적 향상을 통한 「주민만족행정」
- 각종 건설공사의 「부실시공예방」, 「완벽한시공」에 중점 추진
- 지역균형발전의 가시화를 위한 기반시설 확충에 역점



미래 지향적이며 군민과 함께 하는 건설행정 수행

Ⅲ. 主要業務 推進狀況

<input type="checkbox"/> 機械化耕作路鋪裝事業 -----	5
<input type="checkbox"/> 밭 基盤整備事業-----	6
<input type="checkbox"/> 農漁村生活用水開發事業-----	7
<input type="checkbox"/> 小溜池 築造事業 -----	8
<input type="checkbox"/> 定住生活圈 開發事業 -----	9
<input type="checkbox"/> 文化 마을 造成事業 -----	10
<input type="checkbox"/> 農村 마을 綜合開發事業-----	11
<input type="checkbox"/> 農業基盤公社施行 事業支援-----	12
<input type="checkbox"/> 탄산 橋 架設工事-----	13
<input type="checkbox"/> 郡道擴張・鋪裝事業-----	14
<input type="checkbox"/> 農漁村道路 擴張・鋪裝事業-----	15
<input type="checkbox"/> 地域住民 宿願事業	16
<input type="checkbox"/> 危險橋梁 補修事業-----	17
<input type="checkbox"/> 郡道 및 農漁村道路安全施設設置事業-----	18

機械化 耕作路 鋪裝事業

(農 地 擔 當)

- 기계화영농기반 구축으로 농업생산성 향상
- 농산물 출하시 신선도등 고품질 유지로 농산물 유통환경 개선도모

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지 구 명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				비고 (진도)
	읍면	리		계 (100%)	국 비 (80%)	군 비 (10%)	도 비 (10%)	
계	6지구		9.1	946	756	95	95	100%
장 신	광 시	장 신	2.1	218	174	22	22	100%
불 원	신 양	불 원	1.1	114	91	11.5	11.5	100%
분 천	오 가	분 천	2.4	250	200	25	25	100%
상 궁	고 덕	상 궁2	0.7	73	58	8	7	100%
광 시	광 시	광 시1	1.8	187	150	18	19	100%
마 사	광 시	마 사	1.0	104	83	10.5	10.5	100%

☐ 上半期 實績

- 2005. 3. 20 : 실시설계 및 사업착수(장신지구 외 5개지구)
- 2005. 3. ~ 5. : 장신지구 외 5개지구 포장공사 추진
- 2005. 6. 30. : 공사 준공

☐ 下半期 計劃

- 없음

밭 基盤 整備事業

(農 地 擔 當)

- 과수원 및 채소류 주산단지 등 집단화된 밭을 대상으로
용수개발, 농로개설 및 포장 등 생산기반을 구축하여 밭작물의
생산성 향상과 품질개선으로 소득증대에 기여

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				비 고 (진도)
	읍 면	리		계	국 비	도 비	군 비	
대 골	신 암	신태 용궁	40	1,120 (909)	872 (788)	109 (98)	139 (23)	85% ()내는 2005년 사업비임

- 사업기간 : 2004. 12. 9 ~ 2005. 10. 6(300일간)

☐ 上半期 實績

- 2005. 2. ~ 3. : 관로부설공사 추진
- 2005. 4. ~ 5. : 농로개설 및 포장공사 추진
- 2005. 5. ~ 6. : 저수탑설치공사 및 배수로설치 공사

☐ 下半期 計劃

- 2005. 7. : 사업계획 보완요청
- 2005. 7. ~ 9 : 저수조 설치 및 전기, 기계설치공사 추진
- 2005. 10. : 준공예정

農漁村 生活用水 開發事業

(農 地 擔 當)

- 농촌지역의 암반관정을 개발 생활용수 · 농업용수 등 다목적 용수를 공급하여 생활환경개선 및 소득증대에 기여

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		가구수	사 업 량	사 업 비				비고
	읍면	리			계 (100%)	국 비 (80%)	도 비 (10%)	군 비 (10%)	
계	6지구		332	6공	1,020	816	102	102	
청 룡	대술	시 산	60	관정 및 이용시설 - 1식	170	136	17	17	
시 왕	신양	시 왕	70	"	170	136	17	17	
관 음	광시	관 음	47	"	170	136	17	17	
지 곡	대흥	지 곡	45	"	170	136	17	17	
주 령	응봉	주 령	40	"	170	136	17	17	
용 리	고덕	용	70	"	170	136	17	17	

☐ 上半期 實績

- 2005. 4. 20 : 지하수개발 착공
- 2005. 4. ~ 7. : 물리탐사 및 시추조사 착정

☐ 下半期 計劃

- 2005. 8. : 대술 시산지구외 5개지구 지하수개발 완료
- 2005. 9. : 영양조사 완료
- 2005. 9. : 이용시설 실시설계
- 2005. 9. ~ 12 : 이용시설 공사
- 2005. 12. : 준공

小溜池 築造事業

(農 地 擔 當)

- 농업용수가 부족한 지역에 소류지를 축조, 수리안전담화 하여 안정적인 영농생산기반 시설확충

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		사 업 량	사 업 비			비 고 (진도)
	면	리		계	기투자	2005년	
계			2개소	3,331	2,440	891	88%
마 전	대술	마전	제당축조 및 부대시설	1,911	1,020	891	75%
낙 상	덕산	낙상	"	1,420	1,420		100%

※ 사업비 재원별 구성비율 : 국비 50%, 도비 15%, 군비 35%

☐ 上半期 實績

- 2005. 3. ~ 4. : 이설도로 개설 및 제당 축조공사(마전)
- 2005. 4. ~ 5. : 여수토 및 방수로공사(마전)
- 2005. 6. 30 : 낙상지구 준공

☐ 下半期 計劃

- 2005. 9. : 그라우팅부 투수시험(마전지구)
- 2005. 11. : 마전지구 이설도로 포장 및 용수로설치

定住生活圏 開發事業

(農 地 擔 當)

- 농촌의 생활환경개선으로 복지향상을 도모하고 정주의욕 고취
- 농촌지역의 종합적 정비확충으로 지역의 개발 촉진

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지 구 명	사 업 량	사 업 비				진도
		계 (%)	국 비 (%)	도 비 (%)	군 비 (%)	
신양지구	·마을안길 포장 : L=3.8km ·옹벽 및 부대공사	400	400	-	-	100%

☐ 上半期 實績

- 2005. 3. 21 : 실시설계 및 사업착수
- 2005. 4. ~ 6 : 기초터파기 및 포장사업 추진
- 2005. 6. 30 : 준공

☐ 下半期 計劃

- 없음

文化마을 造成事業

(農 地 擔 當)

- 농촌생활권의 거점마을(중심마을) 대상 집중지원
- 생활환경과 소득이 조화된 농촌마을로 정비

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	총계획		기투자		2005년		진도
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
문화마을 조성사업	단지조성 A=115,297m ²	3,000	·신규단지 A=18,636m ² ·기존단지 A=96,661m ²	2,108	· 단지조성 및 분양 · 도로포장 및 부대공	892	90%

☐ 上半期 實績

- 2005. 1. : 광역상수도 통수
- 2005. 2. ~ 4 : 보조기층 부설 및 포장공사
- 2005. 4. ~ 5 : 신규단지 분양공고 및 분양 완료

☐ 下半期 計劃

- 2005. 9. : 오폐수처리장 완료
- 2005. 10. : 마을회관 준공
- 2005. 10.~12 : 부대공사
- 2005. 12. : 준공

農村마을 綜合開發事業

(農 地 擔 當)

- 농촌의 보전과 다원적 기능을 확충하는 농촌마을 종합개발 추진
- 지역주민의 『삶의 질』 향상과 지역발전의 육성 도모

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	총 계 획		기 투 자		2005년		2006년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
둔리권역 농촌마을 종합개발 사 업	· 기초생활 시 설 · 환경정화 시 설 · 소득기반 시 설	6,130	· 기본설계 · 실시설계	1,125	· 기초생활 시 설	2,250	· 환경정화 시 설 · 소득기반 시 설	2,755	국비: 80% 도비: 10% 군비: 10%

☐ 上半期 實績

- 2005. 1. 19 : 1단계 평가내용 보완 후 2단계 중간 평가
- 2005. 3.~ 4 : 2단계 중간평가 보완 후 3단계 최종 평가
- 2005. 6. 27 : 주민의견수렴 설명회 개최

☐ 下半期 計劃

- 2005. 8. 4. : 기본계획안 승인(충청남도)
- 2005. 8. 8. : 기본계획 승인고시(예산군)
- 2005. 8. 11 : 실시설계 용역 발주
- 2005. 9. : 시행계획 수립
- 2005. 11. : 실시설계 및 시행계획 인가 완료
- 2005. 12. : 사업발주

農業基盤公社施行 事業支援

(農 地 擔 當)

- ☐ 지속적인 농업생산 기반시설 확충
- ☐ 농업생산 기반시설의 정비로 영농의 편익 도모

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치		사업량	사 업 비				비고
	읍·면	리		계 (100%)	국 비 (82%)	도 비 (10%)	군 비 (8%)	
계				3,834	3,150	395	289	
기계화경작로 포장	봉산 외4	봉산지구 외 4지구	L=5.9km	614	490	62	62	
대 구 획 경지정리사업	신암	두곡1 지구	A=285ha	3,220	2,660	333	227	두곡1: 135ha

☐ 上半期 實績

- 2005. 2.~ 4 : 토공 지균 공사
- 2005. 4.~ 5 : 용배수로 공사

☐ 下半期 計劃

- 2005. 9 ~ 11 : 보조기층 부설 및 포장
- 2005. 11 : 준공

탄산橋 架設工事

(道路管理擔當)

- 예당국민관광지 활성화 및 주민통행 편의제공
- 예광선 지역주민숙원사업 해결 및 개발여건 조성

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	총 계 획		기 투 자		2005년		비 고
	사업명	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
탄 산 교 가설공사	○교량가설 ┐L=270m └B=11.0m ○접속도로 ┐L=530m └B=9.5m	9,894	· 기초공 · 교대 · 교각 · 강교공 (스틸BOX)	5,900	· 슬라브공 · 접속도로 포 장	3,994	○ 2004년까지 -양여금:80% -군 비:20% ○ 2005년부터 -지방교부세

- 사업기간 : 2001. 1. ~ 2005. 12.(전체공정 : 78%)

☐ 上半期 實積

- 2005. 2. : 2005년분 공사착공
- 2005. 5. : 슬라브 콘크리트 타설
- 2005. 6. : 난간 설치

☐ 下半期 計劃

- 2005. 7 ~ 11 : 접속도로 토공 및 아스콘 포장
- 2005. 12. : 준공

郡道 擴張・鋪裝 事業

(道路管理擔當)

- 주민숙원사업 해결 및 군도 포장율 제고
- 지역개발 및 생활환경개선

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비			진도
		계 (100%)	교부세 (80%)	군비 (20%)	
응봉~대흥간 (군도6호선)	L = 0.6km B = 8.0m	650	520	130	65%

- 사업기간 : 2005. 4. ~ 12.

☐ 上半期 實積

- 2005. 1. ~ 3. : 실시설계
- 2005. 3. ~ 4. : 분할측량 및 감정
- 2005. 4. ~ 6. : 편입토지보상 및 토공·구조물공 추진
- 2005. 6월말 현재 : 65%

☐ 下半期 計劃

- 2005. 7. ~ 11. : 구조물공, 보조기층포설 및 포장
- 2005. 12. : 준공예정

農漁村道路 擴張・鋪裝 事業

(道路管理擔當)

- 농촌지역 주민의 생활환경개선 및 소득기반 시설확충
- 지역균형개발 및 복지농촌 건설

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비			비 고 (진도)
		계 (100%)	교 부 세 (80%)	군 비 (20%)	
계	L = 4.6km B = 6.0m	2,300	1,840	460	62%
지곡~오추(고덕302호)	L = 1.0km B = 6.0m	500	400	100	57%
신장~원평(오가201호)	L = 0.9km B = 6.0m	500	400	100	56%
송석~월산(응봉201호)	L = 0.9km B = 6.0m	500	400	100	58%
신흥~서초정(광시210호)	L = 0.5km B = 6.0m	300	240	60	78%
둔리~시량(덕산208호)	L = 0.6km B = 6.0m	500	400	100	61%

- 사업기간 : 2005. 4. ~ 12.

☐ 上半期 實積

- 2005. 1. ~ 3. : 실시설계
- 2005. 3. ~ 4. : 분할측량 및 감정
- 2005. 4. ~ 6. : 편입토지보상, 토공, 구조물공 추진

☐ 下半期 計劃

- 2005. 7. ~ 11. : 토공, 구조물공, 보조기층포설 및 포장
- 2005. 12. : 준공예정

地域住民宿願 事業

(道路管理擔當)

- 지역주민 생활환경 개선으로 농촌 소득기반 시설확충
- 지역개발 및 복지농촌 건설

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비			비 고 (진도)
		계 (100%)	도 비 (50%)	군 비 (50%)	
계	8개소	1,950	750	1,200	78%
신양 연리(306호) 도로확·포장공사	L=1.100m B=3.5m	200	100	100	100%
대술마전교 가설공사	L=60m B=3.5m	400	100	300	55%
대천-상몽간 도로확·포장공사	L=300m B=6.0m	200	100	100	62%
신레워-수철리간 도로확·포장공사	L=300m B=6.0m	200	100	100	90%
상장-오추간 도로확·포장공사	L=500m B=6.0m	400	200	200	55%
이존창생가 진입로 포장공사	L=500m B=5.0m	300	150	150	60%
조곡-예림간 도로확·포장공사	L=400m B=4.0m	100	-	100	100%
예산여중 집입로 확·포장공사	L=150m B=2.0m	150	-	150	100%

- 사업기간 : 2005. 4. ~ 12.

☐ 上半期 實積

- 2005. 1. ~ 3. : 실시설계
- 2005. 3. ~ 4. : 분할측량 및 감정
- 2005. 4. ~ 6. : 편입토지보상 및 토공, 구조물공 추진

☐ 下半期 計劃

- 2005. 7. ~ 11. : 토공, 구조물공, 포장공 추진
- 2005. 12. : 준공예정

危險橋梁 補修 事業

(道路管理擔當)

- 위험교량 개량 및 보수로 교통사고 사전예방
- 주민통행 안전제공 및 교량의 내구성 향상

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	노 선 명	위 치		사 업 명	사 업 비	비고 (진도)
		읍 면	리			
계	3개소				60	100%
간양 1교 보수공사	예산204호	예 산	간양	난간기초보수 1식	20	100%
이리 2교 보수공사	삽교317호	삽 교	이리	난간보수 1식	20	100%
돌모루교 보수공사	응봉201호	응 봉	송석	교각기초보수 1식	20	100%

- 사업기간 : 2005. 3. ~ 5.

☐ 上半期 實積

- 2005. 1. ~ 2. : 실시설계
- 2005. 3. : 착공
- 2005. 5. : 준공

☐ 下半期 計劃

- 없음

郡道 및 農漁村道路 安全施設設置 事業 (道路管理擔當)

- 도로표지판 설치로 도로이용 편의 제공
- 차선도색 및 소파보수로 교통사고 사전예방

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비			비 고 (진도)
		계 (100%)	교 부 세 (80%)	군 비 (20%)	
계		547	422	125	100%
도로표지판정비	10개소	120	96	24	100%
차 선 도 색	L=25km	65	52	13	100%
아스콘덧씌우기	1식	250	200	50	100%
가드레일 설치	1식	92	74	18	100%
소 파 보 수	1식	20	-	20	100%

- 사업기간 : 2005. 3. ~ 5.

☐ 上半期 實積

- 2005. 1. ~ 2. : 조사측량 및 설계
- 2005. 3. ~ 5. : 표지판설치, 차선도색, 아스콘덧씌우기 등 추진
- 2005. 5. 30 : 준공

☐ 下半期 計劃

- 없음

IV. 特 殊 施 策

☐ 道路邊 **갓길** 鋪裝計劃-----20

☐ 危險道路 **가드레일** 設置計劃-----21

【특수시책】

道路邊 갓길 鋪裝計劃

(道路管理擔當)

- 도로변 갓길 포장으로 주민 통행안전 및 교통사고 사전 예방
- 예산을 찾는 관광객들에게 통행안전에 대한 좋은 이미지제공

☐ 推進計劃

- 대상도로 : 군도 및 농어촌도로
- 사업량
 - 노선수 : 21개노선(년간 0.5km 시행)
 - m²당 단가 : 29,000원
 - 소요예산사업비 : 30,000천원

☐ 上半期 實績

- 2005년 군도 및 농어촌도로 아스콘 덧씌우기 공사
 - 2005. 4. 1 : 공사 착공
 - 2005. 5. 30 : 준공
 - 군도1호선 6.4km 갓길포장 실시

☐ 下半期 計劃

- 분천 ~ 내량간 아스콘 덧씌우기 공사
 - 2005. 8. : 착공
 - 군도5호선 0.2km 갓길포장 실시

危險道路 가드레일 設置計劃

(道路管理擔當)

- 군내 위험도로상 차량방호 안전시설 설치로 도로 교통안전과 원활한 교통소통 및 쾌적한 도로환경을 조성코자 함.

☐ 推進計劃

- 대상도로 : 군도 및 농어촌도로중 위험구간
- 사업량
 - 노선수 : 총207개노선 549.5km(군도, 농어촌도로, 기타도로)
 - 설치방법 : 군 보유장비 및 도로보수원 활용 직접 설치
- 사업비 : 20,000천원

☐ 上半期 實積

- 교통안전상 시급한 노선부터 설치
 - 예산, 오가지구 0.3km 설치완료

☐ 下半期 計劃

- 수요조사 신청에 따라 0.3km설치 예정
- 시급을 요하는 추가 신청 노선을 우선적으로 실시