

1996. 3.

業 務 報 告

建 設 課

報 告 順 序

□ '96 主要業務計劃	-----	2
--------------	-------	---

○ 主要業務 豫算確保狀況	-----	3
○ 主要業務 推進計劃	-----	4
○ 郡守公約事項 推進	-----	32

□ 特 殊 施 策	-----	33
-----------	-------	----

’96 主要業務 計劃

'96 主要業務 豫算 確保狀況

(단위 : 백만원)

事業名	事業量	總事業費					自 擔
		事業費計	國費	道費	郡費	費	
계	16개사업	54,308	47,188	36,038	3,858	7,292	7,120
덕산도립공원 개발	등산로정비 4km 상가 신축 9동	1,500	200		100	100	1,300
완벽한 수해복구 추진	220개소	11,713	11,713	9,316	1,058	1,339	
하천정비 사업	3개소	499	499		242	257	
소하천 정비사업	2개소 1.8km	460	460	250	70	140	
경지정리사업	9지구 1,186ha	25,493	25,493	21,379	2,057	2,057	
밭기반 정비사업	37ha	814	814	570	73	171	
소류지 설치사업	3개지구	605	605	423	55	127	
용수로 보강사업	2개지구	105	105		52	53	
대형관정 개발사업	1개지구	30	30	30			
농어촌 생활용수 개발사업	4개지구	590	590	590			
정주생활권 개발사업	3개면	1,309	1,009	707	151	151	300
군도 확포장 공사	2개노선 1.8km	977	977	684		293	
농어촌도로 확포장공사	4개노선 7.5km	2,310	2,310	1,821		489	
불량교량 관리	4개소	383	383	268		115	
공설공원묘지 조성	237,337㎡	2,000	2,000			2,000	
덕산온천 개발(2차지구)	437,495㎡	5,520					5,520

'96 主要業務 推進計劃

<input type="checkbox"/> 덕산도립공원 개발	-----	5
<input type="checkbox"/> 완벽한 수해복구 추진	-----	6
<input type="checkbox"/> 하천 정비사업	-----	7
<input type="checkbox"/> 소하천 정비사업	-----	8
<input type="checkbox"/> 경지정리 사업	-----	9
<input type="checkbox"/> 밭기반 정비사업	-----	11
<input type="checkbox"/> 소류지 설치사업	-----	13
<input type="checkbox"/> 용수로 보강사업	-----	15
<input type="checkbox"/> 대형관정 개발사업	-----	16
<input type="checkbox"/> 농어촌 생활용수 개발사업	-----	17
<input type="checkbox"/> 정주생활권 개발사업	-----	19
<input type="checkbox"/> 군도확포장 공사	-----	24
<input type="checkbox"/> 농어촌도로 확포장 공사	-----	25
<input type="checkbox"/> 불량교량 관리	-----	26
<input type="checkbox"/> 공설공원 묘지 조성	-----	27
<input type="checkbox"/> 덕산온천 개발(2차지구)	-----	29

德山道立公園開發

- 공원 이용시설 확충으로 관광객 편익제공
- 공원의 효율적인 관리도모
- 수덕사 일주문앞 상가 정비로 쾌적한 관광지 조성

□ 方 針

- '96년도 조기사업으로 시행
- 주위경관에 지장을 초래하지 않는 범위내에서 조성
- 부존자원을 최대한 활용하는 효율적인 개발

□ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치		사업개요	사 업 비				비 고
	면	리		계	도 비	군 비	민 자	
계	2개소			1,500	100	100	1,300	
등산로 정비공사	상가리		L = 4,000m B = 1.0m	200 (100%)	100 (50%)	100 (50%)		
집단시설 지구내 상가 신축공사	사천리		9동 A=866.59㎡	1,300			1,300	12. 19 전축허가

□ 期待效果

- 공원내 등산로등 편익시설 확충으로 관광객 유치
- 등산인구 저변확대로 군민건강 증진
- 수덕사 일주문앞 상가 정비로 쾌적한 관광지 조성

完璧한 水害復舊 推進

- '95. 8월 집중호우로 인한 공공시설물 피해에 대하여 완벽한 복구로 수해재발방지 및 주민불편 해소

□ 方 針

- 공공시설피해에 대한 완벽한 복구로 수해재발방지 및 주민불편 해소
- '95 수해복구 연속사업 조속시행으로 우기전 완료

□ 推進現況

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	추진현황			비 고
			용역중	계약중	착 공	
계	220개소	11,713	2		218	
도로, 교량	12	2,411	2		10	신원교교 수판교
농어촌도로	44	1,916			44	
하 천	28	2,539			28	
수리시설	96	3,822			96	
소 하 천	38	1,003			38	
공원시설	2	22			2	

□ 期待效果

- 완벽한 수해복구로 재해사건예방 및 군민의 재산보호

河川 整備事業

- 기성제 및 하상정비로 재해사전 예방
- 수문개량으로 농경지 침수 예방

□ 方 針

- 재해위험있는 기성제 및 하상정비
- 작동불량 및 노후수문 개량

□ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업량	사업비				사업기간	비 고
			계	국비	도비	군비		
계	3개소		499 (100%)		242 (48%)	257 (52%)		
효교천정비	고덕면 용리, 구만	1,500m	400		200	200	'96. 3 ~ '96. 7. 30	효교천, 대천천
수문보수	예산읍 석양, 발연	2개소	75		30	45	'	석양, 발연수문
기성제정비	삽교천 무한천	2개소	24		12	12	'96. 3 ~ '96. 12. 30	

□ 期待效果

- 농경지 상습침수 예방
- 유수소통 원활로 재해사전예방

小河川 整備事業

- 소하천 정비로 건강한 국토 창출
- 침수위험지 해소 및 주변환경 개선

□ 方 針

- 사행천 및 오염하천 우선정비
- 환경개선 및 침수피해 예방

□ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업량	사업비				사업기간	비고
			계	국비 (양여금)	도비	군비		
계	2개소	1,800m	460 (100%)	250 (54%)	70 (15%)	140 (31%)		
둔리천개수	덕산, 둔리	600m	250	250	-	-	'96. 3~ '96. 6. 30	
방아천개수	삽교, 방아	1,200m	210	-	70	140	.	

□ 期待效果

- 농경지 보호 130ha
- 침수지역 및 주민숙원사업 해결

耕地整理事業

- 농업기계화 및 선진과학 영농기반조성
- 농산물 생산성 향상으로 농업경쟁력 제고

□ 方 針

- 우량농지조성 및 농업기계화로 노동력 절감
- 조기마무리로 영농편의 도모

□ 推進計劃

◎ '96 봄마무리 사업

- 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	지구명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				진 도 (%)	사 업 시행자
		읍면	리		계	국 비	도 비	군 비		
계		4개지구		588	12,432 (100%)	11,004 (88%)	714 (6%)	714 (6%)		
일 반 지 구	소계	3개지구		244	5,115 (100%)	3,687 (72%)	714 (14%)	714 (14%)		
	장신	광시 대흥	장신 하탄	99	1,930	1,526	202	202	56	군수
	가좌	신양	귀곡 죽천	51	1,117	749	184	184	56	'
	신장	오가 신암	신장 오산	94	2,068	1,412	328	328	55	예당 농조장
재경지 지 구	원천	오가	원천 신원	344	7,317 (100%)	7,317 (100%)			57	'

○ 推進事項

- 공사 착공 : '95. 11. 4
- 공사 준공 : '96. 5. 30
- 추진 내역 : 1차 지군 완료, 2차지군 및 복토공사중

◎ '96가을착수 '97봄마무리 사업

○ 事業計劃

(단위 : 백만원)

구 분	지구명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				사 업 비 고	
		읍면	리		계	국 비	도 비	군 비	시행자	
계		5개지구		598	13,061	10,375 (80%)	1,343 (10%)	1,343 (10%)		
일 반 지 구	소계	4개지구		408	8,976 (100%)	6,290 (70%)	1,343 (15%)	1,343 (15%)		
	오상금	고덕 봉산	오창읍 추포리	110	2,420	1,696	362	362	군수	
	은사	광시	은사읍 서초정	120	2,640	1,850	395	395	'	
	운산	광시	운산읍 광서	120	2,640	1,850	395	395	'	
	신태	신암	신태	58	1,276	894	191	191	예당 농조장	
재경지 지 구	대상	고덕	대천 상장	190	4,085 (100%)	4,085 (100%)	-	-	'	

발 基 盤 整 備 事 業

- 도로 용수시설등 기반시설 확충
- 농산물 생산성 향상으로 농업경쟁력 제고

□ 方 針

- 시설채소 원예단지 지역 개발
- 집단화가 용이하고 개발조건이 양호한 지역개발
- 농민의 사업 희망도가 높은지역 우선개발

□ 推 進 計 劃

◎ '95발기반 정비사업

◦ 事業概要

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				사 업 개 요
	면	리		계	국 비	도 비	군 비	
월송	광시	월송	17	374 (100%)	262 (70%)	33 (9%)	79 (21%)	◦정지공사:32브럭 ◦송수관로:2조808m ◦급수관로:5조1,828m ◦농 로:9조2,085m ◦저 수 조:1개소

- 공 사 착 공 : '95. 11. 10
- 공 사 준 공 : '96. 4. 30
- 현 공 정 : 60% (1차 지군 완료, 2차지군 및 복토공사중)

◎ '96반기반 정비사업

○ 事業概要

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				사 업 개 요
	면	리		계	국 비	도 비	군 비	
대덕	신양	대덕	20	440 (100%)	308 (70%)	40 (9%)	92 (21%)	○ 관 정 : 4개소 ○ 저 수 조 : 2개소 ○ 정지공사 : 1식 ○ 송수및급수관로공사:1식 ○ 농로공사 : 1식

- 기 본 조 사 : '96. 3 ~ 4월
- 실 시 설 계 : '96. 6 ~ 8월
- 사업시행인가신청 : '96. 9월
- 공 사 착 공 : '96. 11월
- 공 사 준 공 : '97. 4. 30

□ 期待效果

- 영농편익 도모
- 농촌소득 증대기여

小溜池 設置事業

- 수자원 개발로 한해극복
- 관개용수 개선으로 영농편익 도모

□ 方 針

- 계속사업지구 개발
- 주민숙원사업 해결

□ 推進計劃

- 사업개요

지구명	위 치	물리 착공	총 사 업 량	'95까지 실적	'96계획	'97이후 계획
	면 리	면적 년도				
계	78	3지구				
신흥 광시 신흥	28	1990	<ul style="list-style-type: none"> · 제당 L=163m, H=24m · 여수토방수로 L=101m, B=3m · 통관 $\phi 1200\text{m/m}$ L=90m · 이설도로 L=280m, B=4m · 용수로 L=720m 	<ul style="list-style-type: none"> · 용지보상 45필지 · 통관설치완료 · 이설도로완료 · 제당성토공사 L=143m, H=15m · 총진도:43% 	<ul style="list-style-type: none"> · 제당성토공사 L=163m, H=9m · 여수토방수로공사 · 용수로공사 	<ul style="list-style-type: none"> · 제당공사
월송 광시 월송	35	1990	<ul style="list-style-type: none"> · 제당 L=136m, H=19m · 여수토방수로 L=82m, B=3m · 통관 $\phi 1200\text{m/m}$ L=80m · 이설도로 L=780m, B=4m · 용수로 L=574m 	<ul style="list-style-type: none"> · 용지보상 34필지 · 통관설치 완료 · 이설도로 L = 500m 완료 · 제당성토공사 L=110m, H=15m · 총진도:49% 	<ul style="list-style-type: none"> · 제당성토공사 L=136m, H=4m · 여수토방수로 공사 	<ul style="list-style-type: none"> · 제당공사 · 여수토방수로공사 · 용수로공사 · 이설도로공사

지구명	위 치	물 리	창 공	면 리	면 적	년 도	총 사 업 량	'95까지 실적	'96계획	'97이후 계획
옥전	봉산	옥전	15	1992			· 재당 L=150m, H=12m · 여수토방수로 L=41m, B=4m · 통관 Φ 800m/m L=60m · 이설도로 L=207m, B=4m	· 용지보상:39필지 · 통관공사완료 · 재당터파기 · 이설도로 완료 · 총진도:36%	· 재당성토 · 여수토방수로	· 재당성토공사

○ 사업비 내역

(단위 : 백만원)

지구명	총 사 업 비				'95까지 투자액	'96 사 업 비				'97이후 사업비
	계	국 비	도 비	군 비		계	국 비	도 비	군 비	
계	2,937 (100%)	2,056 (70%)	264 (9%)	617 (21%)	1,280	605	423	55	127	1,052
신흥	1,323	926	119	278	567	276	193	25	58	480
월송	1,047	733	94	220	509	196	137	18	41	342
옥전	567	397	51	119	204	133	93	12	28	230

- 사업계획보완 : '96. 1 ~ 2월
- 공 사 착 공 : '96. 2월
- 공 사 준 공 : '96. 11. 30

□ 期待效果

- 수리안전담화 : 78ha
- 농가소득증대

用水路 補強事業

- 기능저하 및 노후시설 개량
- 토공수로의 구조물화

□ 方 針

- 기능저하 및 노후시설 우선개발
- 관개급수가 지난한 토공수로 선정개발

□ 推進計劃

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		사 업 량	사 업 비			비 고
	면	리		계	도 비	군 비	
계			2지구	105 (100%)	52.5 (50%)	52.5 (50%)	
서계양	신양	무 봉 서계양	집수암거보수 $\phi 800\text{m/m}$ $L = 70\text{m}$ 수로관설치 $\phi 700\text{m/m}$ $L = 700\text{m}$	80	40	40	
서초정	광시	서초정	송수관로교체 $\phi 150\text{m/m}$ $L = 200\text{m}$	25	12.5	12.5	

- 조사측량설계 : '96. 1 ~ 2월
- 공 사 착 공 : '96. 2월
- 공 사 준 공 : '96. 5. 30

□ 期待效果

- 노후시설의 항구화
- 65ha의 농경지 안정적 용수 공급

大型管井 開發事業

- 수자원 개발로 한해 극복
- 관개용수 개선으로 영농편익도모

☐ 方 針

- 수맥도 조사지구 우선개발
- 한해상습지 및 주민숙원사업 지구선정개발

☐ 推進計劃

(단위 : ha, 백만원)

지 구 명	위 치 면 리	몽 리 면 적	사 업 량	사 업 비 (국비)	비 고
마전	대술 마전	3	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대형관정:1공 ○ 양수장옥:1동 ○ 수중모타:10HP×1대 ○ 송수관로:L=150m 	30	

- 착 정 공 사 ☐ 시행기관 : 농어촌진흥공사
공사기간 : '96. 3 ~ '96. 5. 30
- 이 용 시 설 ☐ 시행기관 : 군
공사기간 : '96. 6 ~ '96. 11. 30

☐ 效 果

- 수리안전답화 : 3ha
- 농가소득증대기여

農漁村 生活用水 開發事業

- 생활용수의 안정공급
- 농업용수 공급

□ 方 針

- 생활용수가 부족한 마을 개발
- 기사용중인 간이 상수도가 오염된 마을을 대상으로 가구수가 50호 이상 마을 우선개발

□ 推進計劃

- 사업개요

구 분	지구명	위 치 면 리	가구수	총 사 업 량	'95 사업 실적	'96 계획	'97 이후 계획
총계	7지구		1,048				
	소개	3지구	755				
'95	대천	고덕 대천	429	· 관정:1개소 · 양수장옥:1동 · 저수조:1개소 · 송수관로:1식	· 관정:1개소 · 양수장옥:1동	· 저수조:1개소 · 송수관로:1식	
계속지구	화천	대술 화천	119	·	·	·	
	신양	신양 신양	207	·	·	·	
	소개	4지구	293				
'96	평촌	웅봉 평촌	56	·	-	· 관정:1개소 · 양수장옥:1동	· 저수조:1개소 · 송수관로:1식
신규지구	복당	덕산 복당	86	·	-	·	·
	사동	봉산 사동	78	·	-	·	·
	서초정	광시서초정	73	·	-	·	·

○ 사업비내역

(단위:백만원)

구분	지구명	총 사업비			95투자액 (국비)	96. 사업비			97 이후 사업비
		계	국비	양여금		계	국비	양여금	
총계		1,190	595	595	240	590	295	295	360
			(50%)	(50%)					
'95 계속 지구	소계	510	255	255	240	270	135	135	
	대천	170	85	85	80	90	45	45	
	화천	170	85	85	80	90	45	45	
	신양	170	85	85	80	90	45	45	
	소계	680	340	340	-	320	160	160	360
'96 신규 지구	평촌	170	85	85	-	80	40	40	
	복당	170	85	85	-	80	40	40	
	시동	170	85	85	-	80	40	40	
	서초정	170	85	85	-	80	40	40	

○ '95 계속지구

- 조사측량설계 : '96. 2 ~ 3월

- 공사착공 : '96. 3월

- 공사준공 : '96. 6. 30

○ '96 신규지구

- 수매도 조사 : '96. 2월 (농어촌진흥공사)

- 관정착공 : '96. 3 ~ '96. 4월 (농어촌진흥공사)

- 이용시설설계 (수중모타설치 및 양수장옥) : '96. 5월

- 공사기간 : '96. 6 ~ 7월

- 저수조 및 송수관로 이용시설 : '97년 시행

□ 期待效果

○ 생활용수의 안정적 공급

○ 양질의 생활용수 공급

定住生活圏 開發事業 (신양, 고덕, 응봉)

- 농어촌 지역의 쾌적한 정주생활권 환경조성
- 안정된 산업구조 정착
- 지역간 균형발전 도모

□ 方 針

- 개발계획이 수립된 면을 대상으로
 - 농촌마을기반정비 (도로, 용배수로, 상하수도)
 - 주택개량 및 정비
 - 문화복지시설 및 생산기반시설의 설치
- 1개면당 보조사업 30억 융자사업 9억등 총39억 범위내에서 1차 투자후 다음 대상면에 투자 (개발계획수립 순서에 의거 투자)

□ 推進計劃

(단위 : 백만원)

읍.면별	수 립 년 도	총 계 획			'95까지 투자			'96 계획			'97 이후 계획		
		계	보	조	계	보	조	계	보	조	계	보	조
계		78,685	47,947	30,738	6,064	4,274	1,790	1,309	1,009	300	71,312	42,664	28,648
신 양	'91	21,016	14,581	6,435	3,645	2,755	890	245	245	-	17,126	11,581	5,545
고 덕	'92	33,878	15,975	17,903	2,419	1,519	900	382	382	-	31,077	14,074	17,003
응 봉	'94	23,791	17,391	6,400	-	-	-	682	382	300	23,109	17,009	6,100

<재원별 내역>

○ 신 양 면

(단위 : 백만원)

구 분	계	국·비 (양·여·금)	도 비	군 비	응 자
총 계	21,016	10,207 (70%)	2,187 (15%)	2,187 (15%)	6,435
'91~'95 까지투자	3,645	1,929	413	413	890
'96계획	245	171	37	37	-
'97이후 계	17,126	8,107	1,737	1,737	5,545

○ 고 덕 면

(단위 : 백만원)

구 분	계	국·비 (양·여·금)	도 비	군 비	응 자
총 계	33,878	11,183 (70%)	2,396 (15%)	2,396 (15%)	17,903
'92~'95 까지투자	2,419	1,063	228	228	900
'96계획	382	268	57	57	-
'97이후 계	31,077	9,852	2,111	2,111	17,003

○ 응 봉 면

(단위 : 백만원)

구 분	계	국·비 (양·여·금)	도 비	군 비	응 자
총 계	23,791	12,173 (70%)	2,609 (15%)	2,609 (15%)	6,400
'96 계획	382	268	57	57	300
'97이후 계	23,409	11,905	2,552	2,552	6,100

<세부사업내역>

○ 신 양 면

(사업비 : 백만원)

세 부 사 업 명	단 위	총 계 획		'91~'95까지 실적		'96 계 획		'97이후 계획	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		21개사업	21,016	9개사업	3,645	2개사업	245	20개사업	17,126
도로확포장	km	56.8	7,609	22.1	2,198	2.1	205	32.6	5,206
용수이용시설	개소	24	693	2	75			22	618
지역배수시설	km	3.9	456	1.1	179			2.8	277
주차장 및 승강장	개소	25	50	7	31			18	19
복지 및 마을회관	'	14	565	6	131	1	40	7	394
농어촌 공원조성	'	8	231					8	231
주 택 정 비	동	590	5,111	109	890			481	4,221
농산물 집하장 및 보관창고	개소	10	404	2	75			8	329
농산물 가공시설	'	2	102					2	102
농기계 수리센터	'	1	42	1	42			-	-
휴 반 정 비	ha	191	1,935					191	1,935
공동 육묘장	개소	30	90					30	90
특작단지조성	ba	10	166					10	166
비닐하우스시설	동	115	165					115	165
관 광 농 원	ha	5	150					5	150
쓰레기 처리장	개소	15	306					15	306
축산폐수 처리시설	'	39	222					39	222
하 천 정 비	km	11.4	936					11.4	936
소 방 시 설	개소	1	60					1	60
시 장 정 비	'	1	1,666	1	24			1	1,642
공 동 목 욕 탕	'	1	57					1	57

○ 고 덕 면

(사업비 : 백만원)

세 부 사 업 명	단 위	총 계 획		'91~'95까지 실적		'96 계 획		'97이후 계획	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		19개사업	33,878	6개사업	2,419	4개사업	382	19개사업	31,077
도로확포장	km	57	6,293	14.3	1,326	3.4	278	39.3	4,689
상수도시설	개소	5	170					5	170
지역배수시설	km	3.19	372			0.2	50	2.99	322
주차장 및 승강장	개소	24	281	8	44	2	14	14	223
복지 및 마을회관	'	21	1,382	2	70	1	40	18	1,272
농어촌 공원조성	'	4	234					4	234
농산물 집하장 및 보관창고	개소	43	2,243	1	23			42	2,220
농기계 수리센터	'	2	136					2	136
휴 반 정 비	ha	40	532					40	532
공동 육묘장	'	41	164					41	164
축산시설개량	개소	10	3,323					10	3,323
비닐하우스시설	동	260	1,432					260	1,432
용수이용시설	개소	2	212					2	212
쓰레기 처리장	'	23	109					23	109
오수처리시설	'	3	2,500					3	2,500
하 천 정 비	km	3.6	374					3.6	374
주 택 정 비	동	1,032	12,151	50	900			982	11,251
문화마을조성	개소	1	475					1	475
시 장 정 비	'	1	1,495	1	56			1	1,439

○ 응 봉 면

(사업비 : 백만원)

세 부 사 업 명	단 위	총 계 획		'91~'95까지 실적		'96 계 획		'97이후 계획	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		16개사업	23,791	-	-	3개사업	682	16개사업	23,109
도로확포장	km	21	5,074			2.0	178	19	4,896
상수도시설	개소	9	318					9	318
지역배수시설	km	6.8	1,296			0.5	204	6.3	1,092
주차장 및 승강장	개소	33	325					33	325
복지 및 마을회관	'	11	820					11	820
농어촌 공원조성	'	6	120					6	120
농산물 집하장 및 보관창고	'	19	1,340					19	1,340
농기계 수리센터	'	1	100					1	100
특작 및 축산관리	ha	123	4,368					123	4,368
관광농원조성	개소	1	500					1	500
쓰레기처리 시설	'	18	320					18	320
하수처리장	'	1	200					1	200
마을안전시설	'	1	150					1	150
주 택 정 비	동	665	6,400			15	300	650	6,100
농 막 설 치	개소	23	460					23	460
문화마을조성	'	1	2,000					1	2,000

郡道 擴鋪裝 工事

- 주민숙원사업 해결 및 군도포장을 제고
- 지역 균형개발 및 생활환경 개선

□ 方 針

- 교통량 빈번한 도로(중기계획적용) 및 마무리 도로 우선시행
- '95년도 사업시행지역 연속사업으로 추진

□ 推進計劃

(단위 : 백만원)

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비				사업기간	비 고
		계	국 비	도 비	군 비		
계	1. 8km	977 (100%)	684 (70%)		293 (30%)	96. 2. 1~ 96. 12. 31	
예산-광시포장공사 (군도 1호)	1. 3km	681	476		205	'	'95 확장완료
읍내-상가확장공사 (덕산면:군도10호)	0. 5km	296	208		88	'	

- 조사측량 : '96. 2. 28
- 공사착공 : '96. 3월
- 기공품의 : '96. 3월
- 준공예정 : '96. 12. 31

□ 期待效果

- 균형있는 지역개발 및 복지시설 건설
- 군도 포장율 제고 및 주민 편의제공

農漁村道路 擴鋪裝工事

- 농촌지역 주민의 생활환경개선 및 소득기반시설 확충
- 지역 균형개발 및 복지농촌건설

□ 方 針

- 교통량 빈번한 도로 우선시행 (중기계획적용)
- '95년도 사업시행지역 연속사업으로 추진

□ 推進計劃

(단위 : 백만원)

세부사업명	사 업 량	사 업 비				사업기간	비 고
		계	국 비	도 비	군 비		
계	7.5km	2,310 (100%)	1,821 (70%)		489 (30%)		
국평 - 금치 (봉산 101호)	1.0km	307	215		92	'96. 3월 ~ 12. 31	'95 확장완료
오촌 - 신태 (산암 101호)	3.3km	1,014	710		304	'	
좌방 - 양막 (오가 101호)	1.0km	310	217		93	'	'95 일부 확장완료
연탑 - 오촌 (오가 205호)	2.2km	679	679			'	

- 조사측량 : '96. 2. 28
- 공사착공 : '96. 3월
- 기공품의 : '96. 3월
- 준공예정 : '96. 12. 31

□ 期待效果

- 농촌주민의 생활환경개선 및 소득기반시설 확충
- 농산물의 신속하고 안전한 수송으로 소득증대 기여

不良橋梁管理

□ 道路別 橋梁 現況

구분 도로별	노선수	교량	불량교량	'96 시공	비고
계	21	83	29	7	
국도	4	16	1	1	'95년부터 충의대교 시공
지방도	6	40	7	2	합천교, 수덕교
군도	11	27	21	4	화전교, 수촌교, 때말교, 종경1교,

□ '96 不良橋梁 改良工事 推進

(단위 : 백만원)

구분 교량명	노선명 및 노선번호	위 치 읍면 리	연 장 폭 (M)	폭 (M)	사 업 비 계	비 고 국비도비군비
계	4 개소		80		383 (100%)	268 (70%) 115 (30%)
때말교가설	삼교-신암 (군도 7호)	삼교	두리	30	8	160 112 48
종경1교가설		신암	종경	20	8	170 119 51
화전교보수	덕산-봉산 (군도11호)	봉산	화전	8	8	30 21 9
수촌1교보수	삼교-홍북 (군도12호)	삼교	수촌	22	8	23 16 7

□ 措置計劃

- 차량통행 안내판 설치 및 주 분기 1회점검
- 예산확보 년차별 개량 추진

公設 公園 墓地 造成

- 묘지 집단화를 통한 국토의 효율적인 이용도 제고 및 공원조성
- 날로 심각해지고 있는 묘지난 해소 및 국토의 보전
- 서민의 묘지난 해소 및 지방재정 확충기여

□ 推進計劃

◦ 개 요 (총괄)

(단위 : 백만원)

위 치	조성면적	묘지설치 가 능	조성기간	사 업 비			비 고
				계	지방채	군 비	
응봉, 평촌 산 37-1외 28필지	237,337㎡ (71,794평)	8,507기	'95~'98 (4년간)	7,584	4,000	3,584	

◦ '95 추진실적

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량	사 업 비				진 도
		계	국 비	도 비	군 비	
계	6종	1,574	-	-	1,574	'95실적:50% 종합진도:20%
토 공	부지정지:263,641㎡	968	-	-	968	
도 로 공	도로개설:600m	24	-	-	24	
배 수 공	암거설치:154m	89	-	-	89	
상수도공	취 수 정:1공	23	-	-	23	
구조물공	석축:4,745㎡ 옹벽:77m	405	-	-	405	
부 대 공	가설사무실:400㎡	65	-	-	65	

○ '96 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량	사 업 비				비 고
		계	국 비	도 비	군 비	
계	6종	2,000	-	-	2,000	
토 공	부지정지:43,495㎡ 법면보호:54,987㎡	490	-	-	490	
도 로 공	도로개설:2,400m	80	-	-	80	
배 수 공	우수관로:3,700m 측 구:1,300m	641	-	-	641	
구조물공	석축:7,800㎡	611	-	-	611	
시설부대비	1식	18	-	-	18	
지방채이자	1식	160	-	-	160	

□ 期待效果

- 묘지집단화로 국토의 효율적 이용도 제고 및 공원조성
- 묘지난 해소 및 지방재정 확충기여

徳山温泉開發 (2次地區)

- 서해안 배후 온천 관광지로 조성하여 급증하는 관광객 수용
- 지역의 오랜 숙원사업 조기 실현
- 지방화시대 개막에 부응한 군세수 증대로 자립 기반조성

□ 現 況

- 위 치 : 예산군 덕산면 사동, 신평, 시랑리지내
- 온천지구지정 : 1981. 9. 22 (174천평)
- 개발계획면적 : 132천평
- 온천수확보량 : 6,040 TON/日 (11공)
- 온천수질 및 온도 : 라듬천 27℃ ~ 52℃
- 사 업 기 간 : '95 ~ '98 (4년간)

□ 推進計劃

- 년차별 사업계획

(단위 : 백만원)

세 부 사 업 명	사 업 량	총사업비	년도별 사업비 내역			
			'95	'96	'97	'98
계	437,495㎡	27,176	500	12,081	12,960	1,635
기반조성공사	1식	18,142	200	5,520	12,422	
공 납 금	1식	5,373		5,373	-	
건물보상비	1식	80		80	-	
기본, 실시설계용역비	1식	411	174	237	-	
용역비및기타수수료	1식	1,025	78	640	307	
조합사무비	1식	240	48	96	96	
지방채 원금및이자	1식	1,905		135	135	1,635

○ '96 추진계획 (기반조성공사)

(단위 : 백만원)

공 증 별	규 격	사 업 량	사 업 비 (민자)	비 고
총공사비		7종	5,520	
토 공	절. 성토	437,495㎡	2,500	
포 장 공	선택층, 보조기층	414a	360	
구조물공	석축	750㎡	81	
오. 우수공	φ 250~1200mm/m	7,324m	1,100	
상수도공	φ 80~250mm/m	4,050m	430	
온 천 공	φ 80~250mm/m	5,719m	849	
전기. 통신공	가로등외 2종	1식	200	

□ 그동안의 추진상황

- '81. 9. 22 : 온천지구 지정 (174천평) - 충청남도
- '83. 12. 31 : 온천지구 2차지정 (108천평) - 충청남도
- '90. 12. 30 : 관광지 조성기본계획 수립 (132천평 0,437km²)
- '92. 6. 3 : 국토이용계획변경 (건설부 고시 제 92-286호)
- '92. 9. 7 : 덕산온천 관광지 지정 (교통부 고시 제 92-22호)
- '94. 9. 27 : 덕산온천 관광지 조성계획 변경 (2차지구) 승인
(민간주도 개발방식)
- '95. 5. 26 : 덕산온천 관광지 2차지구 기반조성사업 시행허가
(군수 → 조합)
- '95. 7. 27 : 미동의자 및 대의원 연석회의 (8명 미동의)
- '95. 8. 4 : 군 관계자 및 조합장 간담회 (군위탁 시행안 검토)

- '95. 9. 18 : 군 위탁에 따른 생점해결 : 22개 항목 (군수실)
- '95. 9. 25 : 덕산온천 관광지 2차지구 대의원회 개최→군위탁 결정
- '95. 9. 28~30 : 군 위탁에 따른 지역 지주회의 개최 (덕산, 예산, 서울)
→ 88명 찬성
- '95. 11. 21 : 협약서 체결 : 16개 항목 (군 → 조합)
- '95. 12. 20 : 기반조성사업 특별회계 설치를 위한 조례제정
- '95. 12. 27 : 기반조성사업 군 위탁시행 협약서 공증
- '96. 2. 1 : 기반조성공사 기공품의
- '96. 2. 15 : 기반조성공사 입찰 공고
 - 현장설명 : '96. 2. 23 : 10:00 (19개 업체 참여)
 - 입찰예정 : '96. 4. 8 : 14:00

□ 앞으로

- '96. 4. 8 : 공개 입찰에 의한 낙찰자 결정
- 기반조성공사 착공 (4월 중순예정)

郡守 公約事項 實踐計劃

◎ 總 括 : 4건 (임기중 착수하여 계속 추진할 사업)

□ 예산우회도로(국도32호) 개설→대전지방국토관리청 협조

- 위 치 : 예산읍 산성리, 주교리 - 예산읍 향천리, 대술면 시산리
- 사 업 량 : 연장 9.56km, 폭 19.5m
- 사 업 비 : 90,900백만원
- 사업기간 : 1995 ~ 1999년 (5년)

□ 예산~해미(국도45호)간 국도확포장→대전지방국토관리청 협조

- 위 치 : 오가면 역탑리 - 덕산면 광천리
- 사 업 량 : 연장 23km, 폭 19.5m
- 사 업 비 : 46,000백만원
- 사업기간 : 1996 ~ 2000년 (5년)

□ 신례원~신평(국도32호)간 국도확포장→대전지방국토관리청 협조

- 위 치 : 예산읍 신례원리~신암면 종경리
- 사 업 량 : 연장 7.5km, 폭 19.5m
- 사 업 비 : 13,000백만원
- 사업기간 : 1996 ~ 2000년 (5년)

□ 덕산온천 관광지 2차지구 개발

- 위 치 : 덕산면 신평, 사동, 시량리
- 사 업 비

<input type="checkbox"/> 기반조성공사 : 271억원	<input type="checkbox"/> 1991억원
<input type="checkbox"/> 시설유치사업 : 1720억원	
- 사 업 량

<input type="checkbox"/> 기반조성공사 : 132천평	
<input type="checkbox"/> 시설유치사업 : 숙박시설 33동의 19동	
- 사업기간 : 1995년 ~ 2001년 (7년)

特 殊 施 策

上水源 確保를 爲한 浚渫工事

- 상수원 지구내 주변 환경정화로 상수오염 사전예방으로 맑은물 공급
- 퇴적물 제거하여 집중호우시 유수흐름을 원활히 하여 사전 재해예방

□ 現 況

- 위 치 : 예산군 응봉면 입침리에서 예산읍 상수원 차수벽까지
- 골재채취면적 (추정) : 300,000㎡ (90,700평)
 - 고수부지 (하천점용지) - 141,789㎡
 - 하 천 - 158,211㎡
- 골재부존량 : 300,000㎥
- 사 업 비 : 362,147천원
- 하천고수부지 점용내역
 - 허가기간 : '91. 1. 1 ~ '95. 12. 31
 - 내 역

필 지 수	면 적	점용목적	점 용 자					비 고
			계	예 산	대 홍	응 봉	오 가	
78필지	141,789㎡ (42,891평)	전	54명	31	3	6	14	

○ 준설사업에 따른 하천정비사업

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	사업비	사업기간	비 고
계		362,147		
개간보상비	141,789㎡ × 1,200	170,147	'96. 5월	
차수벽 설치	L = 80m, B = 5m	100,000	'96. 9월	
측량 및 설계비	1식 (300,000㎡)	40,000	'96. 2월	
오페수관 이전	토공 1식	50,000	'96. 5월	
관리사무소 시설	컨테이너박스 4평	2,000	'96. 5월	

