

1996. 7.

－ '96年度 上半期 －

主 要 業 務 報 告

都 市 課

目 次

I '96 上半期 業務 決算	3
II 住居 및 生活環境 改善	
(1) 都市計劃道路 開設 事業	5
(2) 徳山道路 開設 및 舗装 工事	7
(3) 禮山川 覆蓋 工事	8
(4) 下水道 施設 工事	10
(5) 禮山 下水終末處理場 設置	11
(6) 市街地道路 整備	13
(7) 街路(防犯)燈 修繕	14
(8) 完壁한 水害復舊 事業	15
(9) 터미널~驛사거리間 道路開設	16

(10) 山城地區 土地區劃整理 事業 -----	17
(11) 農.山.漁村 現代化 示範마을 造成事業 ----	19
(12) 農魚村 住居環境 改善 事業 -----	20

Ⅲ 짜임새 있는 都市開發

(1) 禮山邑 都市計劃 再整備 -----	21
(2) 德山面 都市計劃 再整備 -----	23
(3) 觀陽山 宅地開發 -----	24

Ⅳ 生活用水의 맑은물 供給

(1) 禮山上水道 配水池 擴張 -----	26
(2) 禮山上水道 老朽管 交替 -----	28
(3) 禮山上水道 送水管 擴張 -----	29
(4) 簡易上水道 施設 擴充 -----	30
(5) 農漁村 生活用水 開發 事業(德山上水道) --	32

I. '96 上半期 業務 決算

□ 主要成果

- 自治時代地域開發 사업의 活氣찬 推進기틀 마련
→ 관양산 宅地開發事業
- 完璧한 水害復舊事業
→ 예산, 삼교하수도 수해복구사업, 예산정수장 변전실 수해복구
사업, 도시계획도로 수해복구 사업

□ 教 訓 (또는 아쉬움)

- 민선 지방자치와 경영행정도입에 따른 군민의 기대 상승에 부응치 못함
- 지역 이기주의의 팽배에 따른 적극적인 대처가 미흡하여 집단민원의 발생등 과도기적인 경향이 있음

主要業務 推進 状況

II. 住居 및 生活環境 改善

(1) 都市計劃道路開設事業

- 시가지주변 밀집지역의 원활한 교통소통·및 화재시 초등 진압
- 도시기반시설 확충으로 시가지 여건 조성
- 장기 미집행 도시계획도로 개설로 민원 해소

□ '96 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업계획		기 시 행		'96계획		비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사 업 량	사업비	
주교1,2리 도로개설	L=280m B= 8m	1,200	L=170m	600	.L=110m보상 .도로포장 .하수도시설	600	마무리 사 업
예산 6리 도로개설	L=170m B= 6m	520	L=170m	400	.보상 1건 .도로포장 .하수도시설	120	.
예산 5리 도로개설	L=122m B= 6m	400	-	-	.용지보상	280	

□ 그동안 推進實績

- 분할측량 및 설계
- 주교, 예산 6리 토지 및 지장물 보상
- 입찰 공고중

□ 앞으로 推進計劃

- 공사입찰 7. 23(주교리, 예산 6리)
- 공사 준공예정 96. 12. 20(주교리, 예산 6리)
- 편입토지 및 지장물 보상(예산 5리)

(2) 徳山道路開設및鋪裝工事

- 덕산도립공원 및 덕산온천개발에 따른 배후 도시개발 촉진
- 시가지 교통분산으로 지역간 도로기능 제고

□ '96 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업계획		'96 계획		'96이후계획		사 업 기 간
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
덕산도로개설 및 포장공사	L=500m B= 25m	2, 000	L= 80m 용 지 보 상	400	보 상 L=420m 도개설 로면창	1, 600	96. 1 ~ 96. 11

□ 그동안 推進實績

- 분할측량 : 96. 2 ~ 96. 4
- 편입토지 싯가 감정 : 96. 5. ~ 96. 6

□ 앞으로 推進計劃

- 편입용지 보상 : L = 80m

(3) 禮山川覆蓋工事

- 상설시장 주변 주차난 해소및 시장 활성화
- 읍역간 순환도로 확보로 시가지 교통소통 원활
- 시가지 기반 시설 확충및 생활 환경 정비

□ 現 況

가. 사업개요

- 위 치 : 예산읍 예산리(예산천)
- 사업량 : L = 2,650m
- 사업기간 : 95 ~ 2005

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 ~ '95	'96	'97	'98	'99이후
계	9,272	3,188	400	1,000	1,000	3,684
국·도비	7,831	2,709	200	850	850	3,222
군 비	1,441	479	200	150	150	462

□ 그동안 推進實積

○ '95 까지

- 사업량 : L = 1,036m B = 15m
- 사업비 : 3,188백만원

○ '96 시행

- 사업량 : L = 74m
 - 재복개 : 34m
 - 복 개 : 40m
- 사업기간 : 96. 3. 19 ~ 96. 8. 15
- 사업비 : 400백만원
- 총 공정 : 75%
- 추진내용
 - 재복개 공사 : 완료
 - 복 개 공 사 : 구체및 상판거푸집 조립중

□ 앞으로 推進計劃

'96 추진계획

- 구체및 상판 콘크리트 타설
- 접속도로 포장 완료 (96. 8. 15)

(4) 下水道施設 事業

- 시가지 구역 하수도의 유수소통을 원활하게 함으로써 강우시 주택침수 피해등 최소화
- 시가지 지역의 건전한 발전과 공중보건 위생 향상

□ '96 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치		사 업 량	사업비 (군비)	사업기간	진도 (%)
	읍	리				
계				86		50
예산하수도시설공사	예 산	주교1	L = 200m	66	96. 5~11	
삽교하수도시설공사	삽 교	두 리	L = 70m	20	96. 3~ 5	100

□ 그동안 推進實績

- 조사측량 및 설계 완료
- 삽교하수도공사 완료

□ 앞으로 推進計劃

- 예산하수도공사 기공 품의 (추경예산 편성)
- 예산하수도공사 추진

(5) 禮山 下水終末處理場設置

- 하천의 수질개선 및 공중보건 위생 향상
- 도시환경위생시설의 정비 확충
- 생활환경 정비로 쾌적한 시가지 조성

□ 現 況

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치		사 업 량	총 사 업 비				비고
	읍	리		계	기시행	96계획	97~99	
예산하수종말처리장	예산	궁평	22천톤/일	30,637	2,738	2,998	24,901	

□ '96 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비				시공회사	사 업 기 간	진도
		계	국 비	도 비	군 비			
예산하수종말처리장	토 공 기 초 공 구 조 물	2,998 % (100)	1,589 (53%)	704.5 (23.5)%	704.5 (23.5)%	태 영 대 산 경남기업 동아건설	96. 2 ~ 12	25%

※ 하수종말처리장 시설 감리용역

· 총감리사업비 : 1,100백만원

· '96 감 리 비 : 60백만원

· 감 리 회 사 : 동명기술공단

□ 그동안 推進實績

- '94. 4. 24 : 예산하수종말처리장 기본계획 수립 (환경처)
- '94. 12. 4 : 예산하수종말처리장 실시설계 완료 (예산군)
- '95. 4. 14 : 예산하수종말처리장 실시설계 기술심의 (건설교통부)
- '95. 8. 23 : 하수종말처리장부지 농지전용 승인 (충남도)
- '95. 10. 19 : 예산하수종말처리장시설 설치인가 (환경부)
- '96. 2. 9 : 예산하수종말처리장시설 착공
- '96. 4~ : 처리장 진입도로, 토공 및 기초파일 작업

□ 앞으로 推進計劃

- '96. 5. ~ '96. 12. : 하수종말처리장 토공 작업
- '96. 5. ~ '96. 10. : 폭기조, 최초및 최종침전지 기초파일 작업
- '96. 8. ~ '96. 12. : 하수종말처리장 구조물 작업

(6) 市街地道路整備

- 도시환경정비로 쾌적한 시가지 분위기 조성
- 기존 포장도로의 파손 보수로 시가지 생활환경정비 및 교통소통의 원활

□ '96 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비	사 업 기 간	비 고
계	2 건	140		
시가지 차선도색	60km	50	96. 4. 20 ~ 96. 4. 28	4.29 행사와 병행추진
시가지 아스콘 덧씌우기	4km	90	96. 4 ~ 96. 4. 20	

□ 그동안 推進實績

- 시가지 차선도색 - 완료
- 시가지 아스콘덧씌우기 공사 - 완료

(7) 街路(防犯)燈 修繕

- 주민생활 편익 증진
- 고장가로등의 신속한 수선으로 각종 범죄 사전 예방
- 생활민원 해소로 신뢰 행정 기여

□ '96 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	총 등 수	수선계획 등 수	사 업 비 (군비)	비 고
가로(방범)등 수선	4,784등	1,800등	20	1회추경시 15백만원 추가 소요

□ 그동안 推進實績

- 예산읍외 11개 읍면 853등 수선

□ 앞으로 推進計劃

- 주민편익 증대 및 각종 범죄 예방을 위하여 신속하고 지속적으로 가로등 수선 실시

(8) 完璧한 水害 復舊事業

- 95년 8월 집중호우로 인한 공공시설물 피해에 대하여 완벽한 항구복구로 수해재발 방지

□ '96 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량		사업량	사업비	사 업 기 간	진 도	비고
	읍	리					
계			6건	301			
예산하수도 수해복구공사	예산	주교외 1리	216m	31	95. 12 ~ 96. 4	100%	명시 이월
삽교하수도 수해복구공사	삽교	두	190m	35	95. 12 ~ 96. 4	100%	명시 이월
예산정수장 주변수해복구공사	예산	주교	변전실 1식	133	95. 12 ~ 96. 6	100%	명시 이월
발연지구 도로사면지체복구공사	예산	발연	보도폭 381m ²	15	95. 12 ~ 96. 5	100%	명시 이월
관작지구 도로사면지체복구공사	예산	관작	옹벽 250m	38	95. 12 ~ 96. 5	100%	명시 이월
산성지구 도로사면지체복구공사	예산	산성	P.Y.벽 742m ²	49	95. 12 ~ 96. 5	100%	명시 이월

□ 그동안 推進實績

- 예산하수도 수해복구 사업외 5건 완료

(9) 터미널-驛사거리間道路開設

- 지하차도 시설로 인한 역전방향 교통불편 해소
- 예산역~터미널 및 신례원 간선도로간 교통망 연계개발로 교통소통 원활
- 지역간 균형개발 및 도시기반 시설 확충

□ '96 計 劃

(단위: 백만원)

사업명	사업량	사 업 비			사업기간	진도	비 고
		계	기시행	96시행			
터미널-역사거리간 도로개설	L=690m B= 20m	2,200	1,395	805	95. 6. 30 ~ 96. 8. 30	55%	사고이월 사업

- 95. 9. 11 : 재정투융자 특별회계 지방채 2,000백만원 융자
(5년거치 15년 상환) - 5.5%

□ 그동안 推進實績

- 편입토지 및 지장물 보상 (토지 33필지, 지장물 14건)
- 토공 작업완료
- 구조물 작업

□ 앞으로 推進計劃

- 보조기층 포설 및 다짐
- 경계석 및 보도블럭 설치
- 아스콘 포장 (96. 8. 30 완료 예정)

(10) 山城地區土地區劃整理事業

- 쾌적하고 건전한 도시개발 및 기반시설 확충
- 택지개발 및 녹지공간 확보로 주민생활 편익 증진
- 토지구획정리사업으로 체계적인 택지조성

□ 現 況

◦ 구획정리사업

(단위 : 백만원)

사업명	총사업계획		기 시 행		'96 계획		진도 (%)	비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비		
산성지구 토지구획 정리사업	293,000 [㎡]	9,998	토 공 구조물 포 장	7,537	.공사완료 .환지인가 청산, 등기 .차입금환 상환	2,661	97%	

※ 替費地賣却 現況

(단위 : ㎡, 천원)

총 계			매 각			미 매 각		
필지수	면 적	금 액	필지수	면 적	금 액	필지수	면 적	금 액
20	33,352.1	9,722,653	12	22,688 (68%)	5,624,792	7	10,664.1 (32%)	4,097,861

※ 사업추진에 따른 대체 재원 확보

- '92. 12. 30 : 지방채 29억 기채 (2년 거치 3년 상환)
- '93. 10. 25 : 지방채 원금 10억 및 이자 상환 - 미상환액 19억

□ 그동안 推進實績

- 기반시설 공사 완료
- 환지확정처분 및 등기작성

□ 앞으로 推進計劃

- 환지확정처분 인가 및 등기 완료
- 환지청산금 징수 및 교부
- 차입금 상환

※ 체비지 매각 대책

- 체비지매각 부진으로 시설공사비 집행이 지난하나 지속적인 주민 홍보 (주택사업자, 예산소식지, 신문) 및 출향인사등 다각적인 방법으로 체비지가 매각될 수 있도록 홍보에 행정력 집중 추진
- 미매각 체비지 중 분할 매각요청이 있는 체비지를 분할후 매각 코저 감정 의뢰중임 (3필지 3,020.3㎡)

(11) 農. 山. 漁村現代化示範마을造成事業

- 2000년대 농. 산. 어촌의 미래상 제시
- 정부의 농어촌 지원대책 가시화 및 개발효과 확대
- 쾌적한 환경 보전

□ '96 推進計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비			비 고
		계	96계획	이후계획	
계		11,330	1,973	9,357	
마을현대화사업	7개 사업	2,989	1,796	1,193	주택 35동, 내부 10동
도로정비사업	3개 사업	832		832	
농어촌용수개량사업	3 공	390		390	
오수처리및하천정비	2개 사업	1,150	177	973	
소득기반시설 확충	1지구	5,969		5,969	주민자력추진

※ '96 계획사업비(양여금) 500,000천원은 보조내시되어 추경에 반영

□ 그동안 推進實績

- 사업추진위원회 구성(위원장 이병욱외 3명)
- 대형 관정 굴착공사 추진 (농진공사)

○ 문 제 점

- 취락지 대상 토지 (약 5,000평)에 대한 높은 가격을 요구하여 수차례 협의에도 불구하고 부지매입 지연

□ 앞으로 推進計劃

- 96. 7. 30까지 취락지 토지매입
- 96. 12. 30까지 기반시설 사업 완료

(12) 農漁村住居環境改善事業

- 자연과 주거환경이 잘 조화된 농촌환경 조성
- 변화된 영농방식과 생활양식에 걸맞는 농촌주택보급
- 쾌적한 생활공간 마련

□ '96 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비					
		계	교부세	도 비	군 비	응 자	자 담
계	658동	7,885	109	128	128	3,200	4,320
농촌주택개량사업	200동	7,200	-	-	-	3,200	4,000
부엌및목욕탕 개선사업	227동	454	68	79	80	-	227
주택내부구조 개선사업	231동	231	41	49	48	-	93

□ 그동안 推進實績

- 농촌주택개량사업은 17동을 완공하고 145동 추진중이며
- 부엌및 목욕탕 개량사업은 49동을 완공하고 83동이 추진중임
- 주택내부구조 개선사업은 59동 완공하였으며 87동이 추진중에 있음

□ 앞으로 推進計劃

- 년내 마무리될 수 있도록 현장 지도 강화

Ⅲ. 짜임새 있는 都市開發

(1) 禮山邑 都市計劃 再整備

- 건전한 도시 기본 방향 설정 및 지역개발 가속화
- 서해안 개발에 따른 여건변화에 능동적 대처 및 개발유도
- 쾌적하고 건전한 도시개발 도모 및 여건 조성

□ '96 計 劃

- 위 치 : 예산읍 일원
- 사 업 량 :

기	존	: 22.55km ²
변	경	: 23.128km ²
- 사업기간 : '94 ~ '96
- 사 업 비 : 67백만원
- 추진계획 : 예산읍 도시계획정비
 - 의회의견 청취 및 주민공람
 - 도시계획 재정비 결정
 - 도시계획 지적고시

□ 그동안 推進實績

- 충청남도 건설종합계획 심의위원회 개최 (국토이용계획안) : '95. 2. 23
- 예산국토이용계획변경 승인 (22.55km²→23,128km²) : '95. 3. 20
- 항공사진측량 결과 국립지리원 승인 : '95. 5. 24

- 항목결과에 의한 대조작업 : '95. 6. ~ '95. 8.
- 예산을 도시계획재정비'안' 계획수립 : '95. 11. ~ '95. 12.
- 의회 의견 청취 및 주민공람 : '96. 2. ~ '96. 3.
- 충청남도에 심의 의뢰 : '96. 7

□ 앞으로 推進計劃

- 도시계획 재정비 결정 : '96. 7. ~ '96. 8.
- 도시계획 지적고시 : '96. 9.

(2) 徳山面 都市計劃 再整備

- 건전한 도시기본 방향 설정 및 발전 도모
- 서해안 내륙 전원도시 육성 및 여건 조성
- 무질서한 도시확산 방지 및 지역개발 촉진

□ '96 計 劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치		도시계획 구 역	도시계획결정일			'96 계 획		비 고
	읍면	리		목표년도	계획인구	결 정 일	계획인구	사 업 비	
덕산면 도시 계획재정비	덕산	읍내	1.28km ²	2001년	4,300명	'92. 3. 13	7,000 (3,590)	70	

□ 그동안 推進實績

- 도시계획재정비 용역 착공 (96. 5. 1)
- 용역회사 : 백제엔지니어링 (주)
- 현지조사 및 재정비 계획서 작성
- 현 공 정 : 35%

□ 앞으로 推進計劃

- 재정비 용역 완료 예정일 (96. 11. 26)

(3) 觀陽山 宅地開發

- 도시기반시설 확충으로 지역경제 활성화
- 택지개발사업 시행으로 지역개발 가속화
- 경영수익 사업 시행으로 자주 재원 확충 강구

□ '96 計 劃

가. 사업개요

- 위 치 : 예산읍 대화리 산62-1번지외 54필지
- 사업량 : 370,000㎡ (112,000평)
- 사업기간 : '96 ~ 2000

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (' 95)	' 96	' 97	' 98	'99이후
계	36,230	20	230	5,201	10,259	20,520
국.도비	-	-	-	-	-	-
군 비	11,230	20	230	1,527	3,151	6,302
기 타	25,000	-	-	3,674	7,108	14,218

□ 그동안 推進實績

- '95. 12. 13 : 택지개발 조사 분석 용역
- '96. 3. 20 : 타당성검토에 따른 추진의 건 군정조정위원회 개최

- '96. 4. 3 : 관양산택지개발사업 타당성 분석결과 도지사 보고
- '96. 5. 21 : 토랑반출협의 (도 공영개발사업단)
- '96. 5. 30 : 토랑반출협의 (도로공사)

□ 앞으로 推進計劃

가. '96 추진계획

- 도시기본계획변경 용역및 건교부 변경 신청 (용역비 : 110백만원)
- 택지개발 예정지구 지정 용역 (용역비 : 30백만원)
- 택지개발사업 개발계획 용역 (용역비 : 120백만원)
- 도로공사 및 대전지방국토관리청, 충청남도 공영개발사업단 관양산 택지개발사업 시행시 발생하는 420만㎡의 사토 사용계획 협의 완료

나. '97이후 계획

- 도시기본계획 변경 승인 (건설교통부 장관)
- 택지개발 예정지구 신청 및 지구지정 (건설교통부 장관)
- 택지개발사업 개발계획 신청 및 승인 (도지사)
- 대전~당진간 고속도로 국토 45호선 확포장사업 시행기관 및 시공 회사와 제반사항 (토사반출) 협의

IV. 生活用水의 맑은물 供給

(1) 禮山上水道 配水地 擴張

- 예산상수도 시설용량과 부합되는 배수지시설 확충으로 안정적인 수돗물 공급
- 각종 공사 및 사고발생시 단수시간 단축으로 주민불편 해소

□ '96 計 劃

- 위 치 : 예산읍 주교리 산68-1번지외 2필지
- 시설용량 : 3,000m³/일 → 8,000m³/일
- 사업비 : 897백만원
 - └ 도비보조금 : 500백만원
 - └ 군 비 : 397백만원
- 사업기간 : 1996. 6 ~ 1996. 12

□ 그동안 推進實績

- '96. 6. 15 : 배수지 확장 용지매입
(면적 : 15,548m², 금액 : 381백만원)
- '96. 4. 15 : 실시설계 완료
- '96. 6. 4 : 공사 착공
- '96. 7. 6 : 부지내 무연분묘 개장 공고

□ 앞으로 推進計劃

- '96. 8. : 무연분묘 개장
- '96. 8 ~ 9 : 토목공사
- '96. 10 ~ 11 : 구조물 공사
- '96. 12 : 공사 완료

(2) 禮山上水道 老朽管 交替

- 노후관의 체계적인 정비로 누수 방지
- 오수유입 방지로 수질 안정 유지

□ '96 計 劃

- 위 치 : 예산, 삼교읍 일원
- 사 업 량 : $L = 1,000\text{m}$ $D = 75 \sim 200\text{m/m}$
- 사 업 비 : 100백만원

□ 그동안 推進實積

- '96. 4. 15 : 실시설계 완료
- '96. 6. 21 : 공사 착공

□ 앞으로 推進計劃

- '96. 7. ~ : 관 갱생공사 추진
- '96. 8. ~ : 관 매설공사 추진
- '96. 9. 18 : 공사 완료

(3) 禮山上水道 送水管 擴張

- 정수시설과 부합되는 송수설비확충으로 안정적인 수돗물 공급
- 장래 수용가증가 및 노후관 교체등 각종 공사시 단수시간 단축으로 주민불편 해소

□ '96 計 劃

- 위 치 : 예산읍 주교리 지내
- 사 업 량 : $L = 700m$ $D = 600m/m$
- 사 업 비 : 228백만원

□ 그동안 推進計劃

- '96. 5. 10 : 공사 실시설계 완료
- '96. 7. 15 : 기공품의 및 입찰공고
- '96. 8. 10 : 공사 착공
- '96. 11. 30 : 공사 완료

(4) 簡易上水道 開設 擴充

- 농촌지역 간이상수도시설 확충으로 주민복지 증진에 기여
- 시설의 위생적 관리로 안전하고 맑고 깨끗한 물 공급

□ '96 計 劃

- 위 치 : 예산군 관내
- 사 업 량 : 14개소
 - 신 설 : 2개소
 - 개보수 : 12개소
- 사 업 비 : 348백만원

□ 그동안 推進計劃

- 사 업 량 : 9개소 (신설 2개소, 개보수 7개소)
예산읍 간양리, 대술면 장북리, 신양면 죽천리, 가지리
광시면 장신리, 응봉면 운곡리, 봉산면 사석리, 신암면
탄중리, 오가면 신장리
- 사 업 비 : 233, 000천원 (도비39, 000 군비193, 000)
- 실 적 : 완 공 (6개소), 공사중 (3개소)

□ 앞으로 推進計劃

가 '96 추진계획

◦ 사업량 : 5개소 (개보수 5개소)

삼교읍 방아리, 신양면 차동리, 대흥면 하탄방리,
응봉면 지석리, 봉산면 봉림리

◦ 사업비 : 114,700천원 (도비34,400 군비80,300)

◦ 추진계획

┌	'96. 8월 : 설계완료
	'96. 8월 : 착 공
	'96. 11월 : 완 공

(4) 農漁村生活用水開發事業 (德山上水道)

- 덕산온천 관광지구 개발에 따라 급증하는 생활용수 공급을 위한 상수도 신설이 시급한 실정이며
- 관광자원인 온천수의 보전과 주민 건강증진 및 복지향상을 위하여 양질의 수돗물 공급

□ 現 況

- 위 치 : 예산군 덕산면 일원
- 시설용량 : 3,000㎥/일
- 사업내용 :
 - └ 취.정수장 : 각 1개소
 - └ 관로 공사 : 20km (D = 75 ~ 300mm)
- 사업비 : 4,900백만원 (특별교부세 50%, 농특세 50%)
- 사업기간 : 1996 ~ 1998 (3년간)

□ '96 計 劃

(단위 : 백만원)

총 사업비		'96 계획		'97이후 계획		비 고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
8,300㎥/일	4,900	설계용역 공사착공	1,470	정수시설 관로매설 준 공	3,430	

□ 그동안 推進實績

- '96. 3. 26 : 기본조사 및 실시설계 착수
- '96. 6. 15 : 기본계획(안) 설정
- '96. 6. 30 : 시설부지 선정

□ 앞으로 推進計劃

- '96. 9. 21 : 기본조사 및 실시설계 완료
- '96. 10. 30 : 상수도 사업인가 완료
- '96. 11. : 토지보상 및 기공 품의
- '98. 12. : 공사 완료