

2001. 8

- 2001年度 上半期 決算 및 下半期 計劃 -

業 務 報 告

都 市 課

報 告 順 序

| | |
|-----------------------|----------|
| I. 2001年度 上半期 業務 決算 | ----- 2 |
| II. 2001年度 下半期 業務推進方向 | ----- 3 |
| III. 主要業務 推進狀況 | ----- 4 |
| IV. 特 殊 施 策 | ----- 28 |

I. 2001年度 上半期 業務決算

—《 主要成果 》—

도시기반시설 확충을 위한 도시계획사업추진과 덕산하수종말처리시설 및 충남농업테크노파크상수도관매설공사를 추진하여 하천의 수질오염방지는 물론 양질의 수돗물을 확대 공급함으로써 쾌적한 생활환경을 조성하여 주민의 삶의 질 향상에 기여하였음

—《 反省과 아쉬움 》—

도시계획 도로개설사업 및 간이상수도 개보수사업등 군민의 기대 욕구에 비하여 군 재정여건이 열악하므로서 요구사항을 최대한 수용하지 못하는 아쉬움이 있음

Ⅱ. 2001年度 下半期 業務推進方向

《業務與件》

- 완벽한 도시계획 사업 추진 ----- 도시기반시설 확충
- 상수도사업 추진 ----- 주민에게 맑은물 공급
- 덕산 온천관광지 개발 ----- 관광도시 육성

《重點 推進課題》

1. 짜임새 있는 도시개발 확대 ----- 도시기반시설 확충 유도
2. 맑은물 공급확대 ----- 주민 보건위생 향상
3. 관광지 개발 및 민자유치 ----- 관광지 조성

Ⅲ. 主 要 業 務 推 進 狀 況

| | | |
|---|-------|----|
| <input type="checkbox"/> 觀陽山 宅地開發 事業 | ----- | 5 |
| <input type="checkbox"/> 大回里 一團의 住宅地 造成事業 | ----- | 7 |
| <input type="checkbox"/> 長期未執行都市計劃施設 妥當性 檢討用役 | ----- | 8 |
| <input type="checkbox"/> 香泉寺 進入路開設 및 擴鋪裝事業 | ----- | 9 |
| <input type="checkbox"/> 新禮院驛사거리~新岩사거리間 道路擴鋪裝事業 | ----- | 10 |
| <input type="checkbox"/> 禮山5里 消防道路開設事業 | ----- | 11 |
| <input type="checkbox"/> 插橋 頭3里 消防道路 開設事業 | ----- | 12 |
| <input type="checkbox"/> 插橋 頭里 消防道路 開設事業 | ----- | 13 |
| <input type="checkbox"/> 德山 邑內里 道路 開設事業 | ----- | 14 |
| <input type="checkbox"/> 都市街路網 擴充事業 | ----- | 15 |
| <input type="checkbox"/> 市街地 整備事業 | ----- | 16 |
| <input type="checkbox"/> 市街地 뒷골목 整備事業 | ----- | 17 |
| <input type="checkbox"/> 街路燈 修繕 | ----- | 18 |
| <input type="checkbox"/> 上水道 老朽管 改良事業 | ----- | 19 |
| <input type="checkbox"/> 簡易上水道 施設擴充事業 | ----- | 20 |
| <input type="checkbox"/> 忠南農業테크노파크 上水道管路事業 | ----- | 21 |
| <input type="checkbox"/> 2001 下水管渠 整備事業 | ----- | 22 |
| <input type="checkbox"/> 禮山 下水處理場 運營管理 | ----- | 23 |
| <input type="checkbox"/> 德山 下水終末處理施設 事業 | ----- | 24 |
| <input type="checkbox"/> 德山溫泉觀光地 2次地區 基盤造成事業 | ----- | 25 |
| <input type="checkbox"/> 修德溫泉賦存資源調查 | ----- | 26 |
| <input type="checkbox"/> 禮山郡 公設墓地 造成事業 | ----- | 27 |

觀 陽 山 宅 地 開 發 事 業

(都 市 擔 當)

- 대규모 지역개발사업(대전~당진간 고속도로 건설, 예산~덕산간 국도45호선 확·포장)과 택지개발사업의 연계추진
- 예산 남부우회도로 내측지역의 단계별 사업추진으로 기존 시가지의 지역개발촉진 유도
- 도시기반시설을 완비한 시가지를 조성하여 저렴한 가격으로 택지공급

☐ 推 進 計 劃

- 효율적이고 합리적인 도시개발 유도
- 기존 시가지와 접근성이 용이한 지역을 단계별로 개발하므로서 도시 기반시설 확충

☐ 事 業 概 要

- 위 치 : 예산군 예산읍 대화, 주교리 일원
- 면 적 : 373,930㎡(113,114평)
- 토지이용계획

(단 위 : ㎡)

| 구 분 | 계 | 전 | 답 | 대 | 임야 | 과수원 | 기타 |
|-----|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|
| 총면적 | 373,930 | 73,723 | 37,097 | 5,215 | 203,902 | 40,448 | 13,545 |
| 1단계 | 112,470 | 7,755 | 37,097 | 5,215 | 8,410 | 40,448 | 13,545 |
| 2단계 | 261,460 | 65,968 | - | - | 195,492 | - | - |

- 총사업비 : 36,210백만원
- 사업기간 : 2001 ~ 2004년

□ 그동안 推進實績

- '96. 9. 30 : 토지형질변경허가(1차) - 예산읍 주교리 산62-1번지
- '98. 5. 6 : 관양산택지개발 예정지구 지정(건교부)
- '99. 10. 22 : 토지형질변경허가(2차)
- 예산읍 대회리 237-3번지외 5필지
- 2000. 2.17 : 편입 지장물 감정평가(과목 325주)
- 2000. 3.21 : 편입 지장물 손실보상 협의요청
- 2000. 9. 6 : 택지개발사업 개발계획 승인 신청(충남도)
- 2001. 3.23 : 택지개발사업 개발계획승인
- 2001. 5.25 : 중앙 재정투융자심의(행자부) ⇒ 재검토

□ 앞으로 推進計劃

- 2001. 8 : 택지개발사업 실수요자 선정에 따른 협의
(건교부,대한주택공사등)
- 2001. 9 : 택지개발사업 재정투융자사업 승인신청
- 2002. 2 : 택지개발사업 실시설계용역 발주
- 2002. 7 : 택지개발사업 실시설계용역 완료
- 2002. 8 : 택지개발사업 실시계획 승인신청(1단계)-충남도

大回里 一團의 住宅地 造成事業 (都 市 擔 當)

- 산업과학대학이 예산읍 대회리 1번지 일원에 2002년상반기 이전계획으로 추진됨에 따라 유발되는 택지의 수요를 적기에 확보

□ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 예산읍 대회리 지내
- 면 적 : 49,300㎡(14,913평)
- 사업 내역

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 합 계 | 기 시 행 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비 고 |
|---------------|-------|-----------------------|-----|--------------------------|-----|-----------------|-------|-----|
| | | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | |
| 계 | 4,570 | | 910 | | 680 | | 2,980 | |
| 주 택 지 조성사업 | 3,170 | · 기본및실시설계 · 지구단위계획 | 110 | · 환지계획용역 · 일부도시계획변경 | 80 | · 기반조성 · 부담금 | 2,980 | |
| 진입도로 개설사업 | 1,400 | L=590m (보 상) | 800 | L=590m B=10m (토 공) | 600 | | | |

- 사업기간 : 2000~2002년

□ 上半期 實績

- 2000. 3. 4 : 일단의 주택지조성사업 실시설계 용역 착수
- 2000.12.11 : 산업과학대학진입로개설사업 착공(토공)

□ 下半期 計劃

- 2001. 8 : 일단의 주택지조성사업 실시설계용역 완료
- 2001. 8 : 도시계획변경 및 지구단위계획 승인신청(충남도)
- 2001. 9 : 산업과학대학진입로개설사업(토공) 준공
- 2001. 10 : 일단의 주택지조성사업 승인신청(충남도)

長期未執行 都市計劃施設 妥當性檢討用役 (都 市 擔 當)

- 도시계획시설결정후 장기간 집행되지 못한 미집행시설에 대하여 개정 도시계획법에 의하여 의무적으로 이행토록된 타당성 검토를 2001년 12월 31일까지 이행하여 합리적인 도시계획시설 검토

☐ 推進計劃

- 도시계획결정면적 : 30.062 km^2 (예산:23.128,삼교5.65,덕산:1.284)
- 위 치 : 예산읍,삼교읍,덕산면 도시계획구역내
- 대 상 : 10년이상된 미집행도시계획시설

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총 계 획 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비 고 |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----|-----|
| | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | |
| 계 | | 1,200 | | 700 | | 500 | |
| 미집행도시계획시설 타당성검토 | 2,996천 m^2 | 400 | 2,996천 m^2 | 400 | | | |
| 도시계획시설 (노외주차장)부지매입 | 895 m^2 | 800 | 330 m^2 | 300 | 565 m^2 | 500 | |

※ 2001이후계획은 미집행 도시계획시설 타당성 검토결과에 따라 추진

- 사업기간 : 2001. 3 ~ 12. 30.

☐ 上半期 實績

- 2001. 3. 22 : 미집행도시계획시설 타당성 검토용역 착수
- 2001. 5. 22 : 도시계획시설(노외주차장) 손실보상(소유자 : 충남고속)
- 2001. 6. 12 : 노외주차장 펜스시설 정비 완료

☐ 下半期 計劃

- 2001. 12 : 미집행도시계획시설 타당성 검토용역 완료

香泉寺 進入路 開設 및 擴.鋪裝事業

(都 市 擔 當)

- 향천사, 옷샘약수터 진입로 개설사업 추진으로 교통소통 원활도모
- 도시기반시설 확충으로 주민편익 증진

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산읍 예산, 향천리 지내
- 구 간 : 구 군립도서관 ~ 향천사간

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총 계 획 | | 기 시 행 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비고 |
|--------------|-------------------|-------|-----------------|-----|------------------|-----|--------------------|-----|----|
| | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | |
| 도로개설 및확포장 | L=1,290m B=12m | 1,200 | L=290m (보 상) | 400 | L=290m (도로개설) | 700 | L=1,000m (대기차선) | 100 | |

※ 2001년사업비중 500백만원은 2000년 명시이월사업

- 사업기간 : 1999 ~ 2002년

☐ 上半期 實績

- 2000.11~2001.5 : 편입 토지 및 지장물 손실보상 협의
- 2001. 5. 22 : 도로개설공사 착공

☐ 下半期 計劃

- 2001. 12 : 도로개설공사 준공

新禮院驛사거리~新岩사거리間 道路 擴 · 鋪裝事業

(都 市 擔 當)

- 도시기반시설 확충으로 도로이용여건 제고 및 장기미집행 도시계획시설 집행으로 사유재산권 보호 및 주민편익 증진

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 예산읍 신례원, 창소리지내
- 구 간 : 신례원역사거리 ~ 신암사거리간

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총 계 획 | | 기 시 행 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비고 |
|------------|-------------------|-------|----------------|-----|-----------------|-----|--------------------------------------|-------|----|
| | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | |
| 도 로 확포장 | L=1,000m B=35m | 3,400 | L=50m (보 상) | 300 | L=300m (보 상) | 600 | L=650m (보 상) L=1,000m (포 장) | 2,500 | |

- 사업기간 : 2000 ~ 2003년

☐ 上半期 實績

- 2001. 6. 1 : 도비보조금 교부결정
- 2001. 7. 24 : 편입 토지 및 지장물 감정평가 의뢰

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8~12 : 편입 토지 및 지장물 손실보상 협의

禮山 5里 消防道路 開設事業

(都 市 擔 當)

- 도시기반시설 확충으로 주변지역 개발 촉진 및 장기 미집행 도시 계획시설 집행으로 사유재산권 보호 및 주민편익 증진

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 예산읍 예산5리 지내
- 구 간 : LG전자 ~ 예산천변로간

(단위 :백만원)

| 구 분 | 총 계 획 | | 기 시 행 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비고 |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----|----------------|-----|----------------------------------|-----|----|
| | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | |
| 계 | L=180m | 1,170 | | 770 | | 100 | | 300 | |
| LG전자~ 성결교회 | L=85m B=6m | 570 | L=85m (포 장) | 570 | | | | | |
| 성결교회~ 천변도로 | L=95m B=6m | 600 | L=40m (보 상) | 200 | L=30m (보 상) | 100 | L=25m (보 상) L=95m (포 장) | 300 | |

- 사업기간 : 1997 ~ 2002년

☐ 上半期 實績

- '99. 9. 8 : 도로개설공사 준공(L=85m)

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8~10 : 편입 지장물 손실보상 협의

挿橋 頭3里 消防道路 開設事業

(都 市 擔 當)

- 도시기반시설 확충으로 주변지역 개발 촉진 및 장기 미집행 도시 계획시설 집행으로 사유재산권 보호 및 주민편익 증진

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 삼교읍 두3리 지내
- 구 간 : 미니슈퍼 ~ 국도45호선간

(단위 :백만원)

| 구 분 | 총 계 획 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비 고 |
|----------|----------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|-------|
| | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | |
| 도로개설 | L=136m B=8m | 900 | L=60m (보 상) | 200 | L=76m (보 상) L=136m (도로개설) | 700 | |

- 사업기간 : 2001 ~ 2002년

☐ 上半期 實績

- 2001. 1. 27 : 편입 토지 감정평가
- 2001. 3. 5 : 도비보조금 교부결정
- 2001. 3. 16 : 편입 토지 손실보상 협의 요청
- 2001. 3~7 : 편입 토지 손실보상 협의

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8~9 : 편입 토지 손실보상 협의

插橋 頭里 消防道路 開設事業

(都 市 擔 當)

- 도시기반시설 확충으로 주변지역 개발 촉진 및 장기 미집행 도시 계획시설 집행으로 사유재산권 보호 및 주민편익 증진

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 삽교읍 두1, 3리 지내
- 구 간 : 삽교프라자 ~ 두3리회관 ~ 협동정육점간

(단위 :백만원)

| 구 분 | 총 계 획 | | 기 시 행 | | 2001 계 획 | | 비 고 |
|------|----------------|-------|---------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|
| | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | |
| 도로개설 | L=395m B=6m | 1,200 | L=310m (보상및도로개설) L=85m (보 상) | 1,000 | L=85m (포 장) | 200 | |

- 사업기간 : 1997 ~ 2001년

☐ 上半期 實績

- 2001. 2. 26 : 실시설계용역 착수
- 2001. 3. 30 : 실시설계용역 완료
- 2001. 4. 19 : 도로개설공사 착공

☐ 下半期 計劃

- 2001. 10 : 도로개설공사 준공

德山 邑內里 道路 開設事業

(都 市 擔 當)

- 도립공원 진입로 개설로 관광객 편익 증진 및 덕산 시가지 교통체증 해소
- 도시기반시설 확충으로 관광 휴양도시로서의 이미지 제고 및 지역 개발 촉진

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 덕산면 읍내리 지내
- 구 간 : 충의교 ~ 온천마을연립간

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총 계 획 | | 기 시 행 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비고 |
|------|-----------------|-------|----------------|-----|-----------------|-----|------------------------------------|-----|----|
| | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | |
| 도로개설 | L=380m B=15m | 1,000 | L=80m (보 상) | 150 | L=120m (보 상) | 200 | L=180m (보 상) L=380m (포 장) | 650 | |

- 사업기간 : 1998 ~ 2002년

☐ 上半期 實績

- 2001. 3. 5 : 도비보조금 교부결정
- 2001. 3. 16 : 편입 토지 및 지장물 손실보상 협의 요청
- 2001. 3~7 : 편입 토지 및 지장물 손실보상 협의

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8~10 : 편입 토지 및 지장물 손실보상 협의

都市街路網 擴充事業(명시이월)

(都 市 擔 當)

- 시가지도로 환경개선으로 쾌적한 도시환경조성
- 도시기반시설 확충으로 지역개발 및 주민편익 증진

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 위 치 | 사 업 량 | 사업기간 | 사 업 비 | | | 진도 (%) |
|------------------|-------------------------|-------|-----------|-------|-----|---------------|-----------|
| | | | | 계 | 기투자 | 2000 ~2001 | |
| 계 | | 2 건 | | 1,986 | 400 | 1,586 | 100 |
| 주교1리소방도로개설 사업 | 예산읍 L=176m 주교리 B=8m | | '98~2001 | 700 | 400 | 300 | 100 |
| 삼교 두리소도읍개발 사업 | 삼교읍 L=180m 두 리 B=15m | | 2000~2001 | 1,286 | - | 1,286 | 100 |

☐ 上半期 實績

- 2000.11.7~2001.6.13 : 주교1리 소방도로개설사업 추진
- 2001. 2. 1 ~ 7. 30 : 삼교 두리 소도읍개발사업 추진

市街地整備事業

(都市擔當)

- 가로환경 정비로 쾌적한 시가지 조성
- 기존 시가지 포장도로의 파손 보수로 교통사고 예방

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 2001 계획 | | 비고 |
|----------|---------|-----|----|
| | 사업량 | 사업비 | |
| 계 | 2건 | 110 | |
| 아스콘 덧씌우기 | A=80a | 50 | |
| 차선 도색 | L=100km | 60 | |

☐ 上半期 実績

- 2001.3.26~4.24 : 아스콘덧씌우기공사 추진
- 2001.3.26~4.25 : 차선도색공사(춘계) 추진

☐ 下半期 計劃

- 2001. 10 : 차선도색 공사(추계)

市街地 뒷골목 整備事業

(都 市 擔 當)

- 도시계획구역내 도시계획사업에서 제외된 뒷골목을 정비하여 주민 편의 제공
- 도시환경 정비로 깨끗하고 쾌적한 시가지를 조성하여 지역발전도모

☐ 推進計劃

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총 계 획 | | 기 시 행 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비 고 |
|-------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|-----|
| | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | |
| 시가지 뒷골목 정 비 | L=5,697m (58개소) | 340 | L=1,890m (15개소) | 90 | L=3,300m (40개소) | 200 | L=507m (3개소) | 50 | |

※ 공공근로사업과 병행추진

☐ 上半期 實績

- 2001. 1 : 시가지 뒷골목정비사업 대상지 조사
- 2001. 2 ~ 6 : 시가지 뒷골목정비사업 추진
- 2001.4.7~6.21 : 중앙로 보도블럭정비사업 추진(L=534m)

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8 ~ 12 : 시가지 뒷골목정비사업 추진

街 路 燈 修 繕

(都 市 擔 當)

- 고장가로등을 정비하여 주민야간통행 불편해소
- 주민생활 편익 증진 및 야간 범죄 예방

☐ 推 進 計 劃

(단위 : 등, 백만원)

| 구 분 | 총가로등수 | 수 선 | | 수선사업비 | 비 고 |
|-----|-------|-------|-------|-------|------------------|
| | | 계 획 | 실 적 | | |
| 계 | 5,429 | 1,400 | 1,049 | 64 | |
| 군수선 | 2,163 | 800 | 597 | 26 | 예산읍, 삼교읍, 덕산면 |
| 면수선 | 3,266 | 600 | 452 | 38 | 대술면외 8면 |

※ 군보유현황

- 고소작업차(2.5ton,8m) 1대
- 수선인원 2명(운전원 1명,수선원 1명)

☐ 上 半 期 實 績

- 2001. 1 : 가로등관리책임자 표찰부착
- 2001. 1 ~ 7 : 가로등 관리상태(표찰등) 점검
- 2001. 1 ~ 7 : 고장 가로등 수선

☐ 下 半 期 計 劃

- 2001. 8 ~ 12 : 고장 가로등 수선

上水道 老朽管 改良事業

(上下水道 擔當)

- 먹는물 수질에 영향을 미칠 수 있는 노후된 배수관을 개량
- 안정적인 상수도공급을 위한 노후관개량으로 누수관 정비

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 예산,삼교읍,덕산면 일원

(단위 : km, 백만원)

| 구 분 | 계 | | 기 투 자 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비고 |
|------|------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|-----|----|
| | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | |
| 계 | 13.5 | 1,521 | 5.0 | 629 | 1.0 | 100 | 7.5 | 792 | |
| 노후관로 | 8.2 | 928 | 5.0 | 629 | 1.0 | 100 | 2.2 | 199 | |
| 이설관로 | 5.3 | 593 | | | | | 5.3 | 593 | |

☐ 上半期 實績

- 2001. 3. 7 : 노후관개량사업 착공(덕산면 읍내리)
- 2001. 5. 11 : 노후관개량사업 준공

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8~11 : 노후관개량사업 추진(예산읍 산성리)

簡易上水道 施設擴充 事業

(上下水道 擔當)

- 기시설된 간이상수도의 효율적인 관리 및 주민생활수준의 향상으로 인한 수요량 증가에 따른 간이상수도시설 확충
- 농촌지역의 안정적인 생활용수 공급

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 관내 일원

(단위 : 개소, 백만원)

| 계 | | '99 년 까지 | | 2000년 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비고 |
|-----|-------|----------|-----|-------|-----|---------|-----|---------|-----|----|
| 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | |
| 56 | 1,620 | 34 | 581 | 8 | 166 | 5 | 130 | 9 | 743 | |

☐ 上半期 實績

- 2001. 3. 6 : 광시면 서초정1리 간이상수도시설사업 착공
- 2001. 4. 28 : 광시면 서초정1리 간이상수도시설사업 준공
- 2001. 4. 28 : 간이상수도시설사업 도비보조금 교부결정

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8~12 : 간이상수도시설사업 추진

忠南農業테크노파크 上水道 管路事業

(上下水道 擔當)

- 충남농업테크노파크 시설에 소요되는 생활용수 공급
- 신암면 일원에 상수도보급 확대로, 주민에게 맑고 깨끗한 양질의 수돗물 공급

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 오가면 역탑리 ~ 신암면 중경리 일원

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | | | 비고 |
|-----------------------|-------------------|-------|-----|-----|----|
| | | 계 | 도 비 | 군 비 | |
| 충남농업테크노파크 상수도 관로사업 | D200mm L=8.3km | 886 | 505 | 381 | |

☐ 上半期 實績

- 2001. 2. 21 : 실시설계용역 완료
- 2001. 4. 14 : 상수도관 매설공사 착공
- 2001. 7 : 진도 80%

☐ 下半期 計劃

- 2001. 9 : 준공 및 통수

2001 下水管渠 整備事業

(上下水道 擔當)

- 하수도정비 기본계획이 수립된 배수구역내 하수관거 신설 및 교체와 하수관거의 유지관리
- 생활 오·폐수로 인한 환경오염예방 및 쾌적한 주거환경 조성

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 예산읍, 삼교읍, 덕산면지내

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 사업량 | 사업비 | 사업기간 | 비고 |
|----------|---------------------|-------|-----------------|----|
| 계 | | 3,273 | | |
| 실시 설계 용역 | L=7.0km | 83 | 2001. 6.15~8. 3 | |
| 타당성조사용역 | A=10km ² | 335 | 2001. 7~2002.4 | |
| 정 비 사 업 | L=12km | 2,855 | 2001.8~2002.12 | |

※ 재원내역 : 양여금 2,264백만원. 군비 1,009백만원

☐ 上半期 實績

- 2001. 2~3 : 하수관거정비사업 대상지 조사
- 2001. 6. 15 : 하수관거정비사업 실시설계용역 착수

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8 : 하수관거정비사업 타당성 조사용역 착수
- 2001. 8 : 하수관거정비사업 실시설계용역 완료
- 2001. 8 : 하수관거정비사업 착공
- 2001. 12 : 하수관거정비사업 준공

禮山 下水處理場 運營管理

(上下水道 擔當)

- 예산하수처리구역에서 발생하는 생활 하수의 완벽한 처리로 환경 오염 예방
- 예산천 및 무한천의 수질개선으로 쾌적한 생활환경 조성

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 예산읍 궁평리지내
- 사업량 :
 - 22,000 m^3 /일
 - 차집관로 : 17.734 km
- 처리방법 : 표준활성슬러지법
- 운영관리비 : 520백만원/년
- 운영관리기간 : 2001 .1 .1 ~ 2003. 12.31(3년)
- 운영관리업체 : (주)태영, DS건설(주)

☐ 上半期 實績

- 2001.1~7 : 하수처리시설 운영관리
- 2001.1~7 : 하수처리시설 지도점검

☐ 下半期 計劃

- 2001.8~12 : 하수처리시설 운영관리 추진
(수질검사,기자재 점검정비,차집관거 유지관리등)
- 2001.8~12 : 완벽한 지도점검을 위한 운영상황 점검
(수시 및 월별)

德山 下水終末處理施設 事業 (溫泉開發 擔當)

- 덕산시까지 개발에 따른 하수시설 확충
- 덕산온천관광지의 쾌적한 환경조성으로 관광지 이미지 개선
- 덕산천, 삼교천 수질개선 및 환경오염예방

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 덕산면 신평리지내
- 사업량
 - 하수처리장 : 3,200 m^3 /일
 - 차집관로 : 7,735m
- 처리방법 : 회전원판 접촉법(RBC)
- 총사업비 : 16,200백만원
- 도급사업비 : 6,785백만원(2001사업비 : 1,726백만원)
- 사업기간 : 2001 ~ 2004년(계속사업)
- 시 공 사 : DS건설(주), 벽산엔지니어링(주)
- 감리회사 : 동명기술공단(주)

☐ 上半期 實績

- 2001. 5. 31 : 하수종말처리시설공사 착공

☐ 下半期 計劃

- 2001.7~10 : 진입도로개설(L=328m,B=6m)
- 2001.7~12 : 토공 및 구조물 작업(침사지등)
- 2001.9~12 : 차집관로 시설(L=1km)
- 2002. 5 : 하수종말처리시설공사 준공(1차분)

德山溫泉觀光地 2次地區 開發事業

(溫泉開發 擔當)

- 2002년 안면도국제꽃박람회를 전환점으로 온천지구관광지개발을 촉진하여 관광예산의 이미지부각 및 관광객유치
- 서해안고속도로 개통에 따른 교통여건의 확충으로 획기적인 발전 등 적극적 홍보로 체비지 매각

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 덕산면 사동, 신평리 지내
- 면 적 : 432,247.8 m^2 (130천평)
- 기반조성공사비 : 9,185백만원
- 2001 사업비 : 7,446천원(녹지관리)
- 사업기간 : 1995 ~ 2001년

☐ 上半期 實績

- 2001. 1. 29 : 체비지 매각(1필지 381.5 m^2)
- 2001. 2. 1 : 청산금 징수(46건 476백만원)
- 2001. 6. 30 : 도로표지판 설치 및 보완(13개소)

☐ 下半期 計劃

- 2001. 7~12 : 환지 청산금 징수 및 교부
- 2001. 7~12 : 체비지 매각 및 민자유치
- 2001.10~12 : 관광지 2차지구내 온천공 매입(6공)
- ※ 관광지 2차지구내 온천공 공동급수를 위한 총11공중 6공 매입 사업비 950백만원 소요

修德溫泉 賦存資源調査

(溫泉開發 擔當)

- 천혜의 자원인 온천수의 적절한 보호와 체계적이고 효율적인 온천수 이용개발을 도모하고 깨끗하고 환경친화적인 온천휴양지를 조성하고자함

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 덕산면 둔리 지내
- 면 적 : 935,180 m^2 (283천평)
- 사 업 비 : 60,000천원
- 사업내용 : 수덕온천부존자원조사
 - 온천수 부존 범위
 - 온천원의 부존량
 - 온천수의 일일 적정양수량
 - 수위변동상황 및 수질, 성분 변화 등

☐ 上半期 實績

- 2001. 5. 31 : 타시군 온천자원조사용역 현황 조사
- 2001. 7. 21 : 온천자원조사용역 기공품의

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8 : 수덕온천 부존자원조사용역 착수
- 2001. 12 : 수덕온천 부존자원조사용역 완료

禮山郡 公設墓地 造成事業

(溫泉開發 擔當)

- 묘지집단화로 토지의 효율적 이용도 제고 및 공원조성
- 쾌적한 묘지조성으로 묘지난 해소

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 응봉면 평촌리지내

(단위 : 백만원)

| 총 계 획 | | 기 시 행 | | 2001 계획 | | 2001 이후 | | 비고 |
|--|-------|--|-------|---|-----|--|-----|----|
| 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | 사 업 량 | 사업비 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 묘지조성 · 237,337㎡ · 7,760기 | 8,237 | <ul style="list-style-type: none"> · 토 공 · 도로포장 · 배 수 공 · 구조물공 · 건축공사 | 7,337 | <ul style="list-style-type: none"> · 석 축 · 건 축 (납골당) · 조경공사 | 200 | <ul style="list-style-type: none"> · 석 축 · 토 공 · 조경공사 | 700 | |

- 사업기간 : 1995~2001(계속사업)

☐ 上半期 實績

- 2001.3. 2~5. 8 : 납골당 분향실 및 제단설치
- 2001.3.13~5.12 : 납골당 유골안치대 설치(1,568기)
- 2001. 3. 20 : 6차분(석축,묘역조성등) 착공
- 2001. 7. 16 : 6차분 준공

IV . 特 殊 施 策 推 進 狀 況

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> 市街地 不便民願申告센터 運營 | ----- 29 |
| <input type="checkbox"/> 水道 計量器 自家檢針制 示範運營 | ----- 30 |
| <input type="checkbox"/> 德山溫泉觀光地 優秀性 弘報推進 | ----- 31 |

市街地 不便民願申告센터 運營 (都市擔當 特殊施策)

- 주민의 불편사항을 해소하여 주민편익 증진
- 시가지 정비로 쾌적하고 깨끗한 환경 조성

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산,삼교,덕산 도시계획구역내
- 대 상 : 보도블럭 파손, 도로 파손, 가로등고장등
- 소요사업비 : 10,000천원
- 운영방법 : 도시과에 불편민원 신고센터 설치운영하므로써 불편사항을 신고,접수한후 현지출장 조치(생활불편민원기동처리반과 연계운영)
 - 매주 수요일은 『시가지 순찰의 날』 운영
 - 운영반 : 1개조 2명 편성
 - 신고전화 : 330-2431

☐ 上半期 實績

- 2000. 1 : 불편민원신고센터 운영사항 주민홍보
(예산소식지,유선방송등)
- 2000. 1~7 : 시가지 불편민원신고 센터 및 순찰반 운영
※ 처리건수 64건(보도블럭파손 15, 도로파손 9, 가로등고장 40)

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8~12 : 시가지 불편민원신고 센터 및 순찰반 운영

水道 計量器 自家 檢針制 示範 運營 (上下水道擔當 特殊施策)

- 상수도 수용가와 공급자의 신뢰를 바탕으로 출타가구 및 맞벌이 가정등의 검침편의 도모.
- 수용가의 자율적 참여로 수도사용료로 인한 주민불신해소.

☐ 推進計劃

- 운영 지역 : 예산군 예산읍 일원
 - 총 가구수 : 5,996가구
 - 운영 대상 : 1,000가구
 - 운영 방법
 - 검침카드를 제작하여 수용가 현관에 부착
 - 수용가 자발적으로 검침한 결과를 검침카드에 기록
 - 검침원이 검침수량을 이기(매월 말일)
 - 수도사용료 부과
- ※ 분기별(3, 6, 9, 12월)검침시 검침원에 의한 확인

☐ 上半期 實績

- 2001.1.15~2.15 : 검침카드 설치 수용가 조사(500가구)
- 2001.1.15~3.10 : 기존 검침카드 정리 및 교환(500개)
- 2001.2.20~3.10 : 검침카드 케이스 제작(500개)
- 2001.3.19~3.24 : 검침카드 설치

☐ 下半期 計劃

- 2001. 10 : 검침카드 설치 수용가 설문조사

德山溫泉觀光地 優秀性 弘報 推進

(溫泉開發擔當 特殊施策)

우리군 최대 관광자원인 덕산온천관광지의 우수성을 대외적으로 널리 홍보하여 관광예산의 이미지를 제고하고 더 많은 관광객을 유치하여 지역경제의 활성화를 도모

☐ 推進計劃

- 위 치 : 예산군 덕산면 사동, 신평, 시량리 지내
- 면 적 : 관광지 723,865.5㎡(219천평)
- 사 업 비 : 5,000천원
- 홍보사항
 - ┌ 안내홍보물 제작 배부
 - └ 도로표지판(해미,합덕,홍성등)⇒도로관리기관에 협조요청
- 덕산온천관광지 우수성 홍보전단을 제작하여 대기업,관광사업체,각종 투자가능 기관에 배부 홍보

☐ 上半期 實績

- 2001. 3~4 : 도로관련기관 협의 및 건의
- 2001. 3~6 : 도로표지판 설치 및 보완(13개소)
- 2001. 4~6 : 홍보자료 수집
- 2001. 5~7 : 인터넷 게시자료 정비

☐ 下半期 計劃

- 2001. 8~12 : 덕산온천관광지 전용 인터넷 홈페이지 개설운영 및 홍보