

1996. 7.

- '96年度 上半期 -

# 主 要 業 務 報 告

道義 새마을課

## 報 告 順 序

□ '96 上半期 業務 決算	-----	1
□ '96 主要業務 推進状況	-----	3
□ 懸 案 事 項	-----	22

# '96 上半期 業務 決算

## '96 上半期 業務 決算

### □ 主要成果

- 道德이 살아 숨쉬는 健全한 人本行政 推進
  - 軍民의 「자긍심」을 높여줄 「도의새마을운동」과 「충남정신」운동 추진
  - 「스승존경운동」과 「새마을운동 실천다짐대회」 개최를 통한 軍民 일체감 조성
- 農村 生活環境 改善事業을 重占 推進
  - 농촌주민이 가장 갈망하고 만족하는 사업추진 (마을안길포장등)
  - 농촌환경개선으로 쾌적한 생활환경 조성
- 國土公園化 事業을 特色있게 推進
  - 군계 상징탑 설립을 통한 軍民화합과 풍요의 꿈을 심어주는 예산사와 우수성 홍보
  - 가로기 계양대 설치 및 폐도부지를 활용하여 특색있는 가로화단 조성 관광예산 이미지 제고
- 生活體育 人口 저변확대를 위한 에어로빅 무료강습 실시등

### □ 教訓 (또는 아쉬움)

- 민선자치 시대를 맞아 주민의 기대욕구는 質과 量면에서 폭발적으로 증가하고 신속한 기대 충족을 요구하고 있으나
- 군재정의 한계, 현실적 제약 요소등으로 軍民의 기대 욕구를 충족시키지 못한점이 아쉬움  
예) 마을안길 포장사업, 마을회관신축, 소교량 가설등

## '96 主要業務推進狀況

- 「세계화」를위한 국민의식개혁 교육
- 범죄없는 마을 육성
- 도의시범 마을 육성
- 주민숙원사업추진
- 건강한 국토가꾸기사업
- 농촌마을 광장조성 사업
- 읍면구심문고 육성사업
- 새마을주민소득지원사업
- 국토공원화 사업
- 군계 상징탑 건립
- 오지종합 개발사업
- 지방체육진흥
- 공공체육시설의 관리및 확충
- 청소년 건전 육성
- 청소년 어울마당 운영

## 「세계화」를爲한國民意識改革教育

- 세계화를 선도할 수 있는 지방화 시대의 새지도자 육성
- 적극적인 사고방식으로 지역사회 발전을 이끄는 인재 육성

### □ '96 計 劃

교육과제	교육목표	교육대상	교육기관	비고
계	2,374명			
새마을 교육	40명	새마을지도자, 일반주민등	중앙교육	
도의사회교육	334명	민간사회봉사단체, 청소년, 일반국민등	지방교육	
주민대학	500명	지역주민, 청소년, 주부등	군 자체	
생활개혁교육	1,500명	민간사회봉사단체, 청소년, 공직자등	군 자체	

### □ 그동안 推進實績

- 계 : 2,374명 - 1,081명 (46%)
- 새마을 교육 : 40명 - 21명 (53%)
- 도의사회교육 : 334명 - 185명 (55%)
- 주민대학 : 500명 - 시기 미도래
- 생활개혁교육 : 1,500명 - 875명 (58%)

### □ 앞으로 推進計劃

- 연간 교육계획에 의거 책임자를 선발 교육 실시 - 1,293명
- 주민대학 교육은 농한기를 이용하여 실시 예정 - 11월중

## 犯罪없는 마을 育成

- 범죄없는 마을육성으로 전통적 「도의가치관」을 확립
- 건강한 국민정신과 공동체의식 함양을 통하여 사회안정 도모

### □ '96 計 劃

- 검찰과 협조하여 범죄없는 마을 선정
- '95년중 한건의 범죄도 발생하지 않는 마을
- 선정된 마을에 숙원사업비 지원
  - 사업량 : 2개마을(추정)
  - 사업비 : 30,000천원(마을당 15,000천원)

### □ 그동안 推進實績

- '96. 4. 22 : 준 범죄없는 마을 선정 (2개 부락)
  - 선정부락 : 봉산면 웅안리, 봉산면 화전리
  - 사업비 지원액 : 20,000천원(부락당 10,000천원)
  - ※ 도. 군비 각 50%
- '96. 5. 1 : 법의날 도기념식장에서 마을표창 및 지원증서 수여
- '96. 6. 11 : 숙원사업비 도비 보조내시(10,000천원)

### □ 앞으로 推進計劃

- 제 1회 추경에 군비부담액 확보 - 10,000천원
- 선정된 마을과 협의 숙원사업 시행 - 중추절이전 완료계획

## 道義 示範 마을 育成

- 전통적 충효정신과 미풍양속이 계승되어 오는 마을을 선정
- 주민숙원사업을 해결하여 줌으로 주민들의 자긍심 제고

### □ '96 計 劃

마을명	사업명	사업량	사 업 비			비고
			계	도비	군비	
계	2건	A=55평	30,000	15,000	15,000	
예산읍 신례원2리	회관신축	A=25평	15,000	7,500	7,500	
신암면 오산1리	회관보수	A=30평	15,000	7,500	7,500	

※ 사업비는 당초예산에 15,000천원만 확보

### □ 그동안 推進實績

- '95. 12. 23: 도의새마을운동 추진대회에서 시범마을로 지정 (도지사)
- '96. 1. 25 : 도의시범마을 숙원사업 확정
- '96. 2. 30 : 사업비 일부 미확보로 사업착공 잠정 보류  
(미확보액 15,000천원)

### □ 앞으로 推進計劃

- 도에서 사업비 보조내시 즉시 사업착공 예정

## 住民宿願 事業 推進

- 농촌생활 환경의 지속적 개선으로 농촌 분위기 쇄신
- 지역균형 개발 촉진으로 주민소득 및 「삶의 질」 향상 제고

### □ '96 計 劃

(단위 : 천원)

사 업 명	사업 량	사 업 비			사 업 시 기	비 고
		계	도 비	군 비		
계	27건	870, 000	437, 000	433, 000		
마을안길 확포장	16	580, 000	292, 000	288, 000	3 ~ 6월	
마을회관 신축	10	270, 000	135, 000	135, 000	3 ~ 9월	
하 수 도 신 설	1	20, 000	10, 000	10, 000	3 ~ 5월	

### □ 그동안 推進實績

사 업 명	계획	실 적				진도	비 고
		미착공	공사중	완공	계		
계	27건	2	9	16	27	85%	
마을안길확. 포장	16		2	14	16	90	
마을회관 신축	10	2	8		10	60	공덕 하음2 봉산 하음1
하 수 도 신 설	1			1	1	100	

### □ 앞으로 推進計劃

- 제 1회 추경에 사업계획 변경지구 예산정정후 사업 착공 - 2건
  - 봉산 하평 1리 : 마을회관 → 도로포장 (30, 000천원)
  - 고덕 호음 2리 : 마을회관 → 도로포장 (30, 000천원)

# '96 주민숙원사업별 내역

(단위 : 천원)

구 분		사 업 량	사업비	사업시기	진도	비고
계		27건	870, 000			
마을	소 계	16건	580, 000			
안길	예산. 산성2	L = 297m B = 3~6m	30, 000	3 ~ 6월	완 공	
포장	예산. 수철	L = 471m B = 5m	20, 000	'	'	
사업	삽교. 수촌	L = 390m B = 3m	40, 000	'	'	
	삽교. 역리	L = 246m B = 3m	20, 000	'	'	
	대술. 방산	L = 880m B = 4m	100, 000	'	공사중	
	신양. 차동	L = 600m B = 4m	60, 000	'	완 공	
	신양. 대덕	L = 690m B = 3-3.5	100, 000	'	공사중	
	대흥. 신숙	L = 105m B = 3m	20, 000	'	완 공	
	응봉. 계정2	L = 142m B = 4m	20, 000	'	'	
	덕산. 북문	L = 420m B = 3m	30, 000	'	'	
	덕산. 둔2리	L = 240m B = 3~4m	20, 000	'	'	

(단위 : 천원)

구	분	사 업 량	사업비	사업시기	진도	비고
마을 안길 포장 사업	봉산. 웅안리	L = 250m B = 3m	20, 000	3 ~ 6월	완 공	
	고덕. 석곡1	L = 250m B = 3m	20, 000	'	'	
	신암. 예림1	L = 300m B = 4m	20, 000	'	'	
	오가. 분천1	L = 200m B = 4m	30, 000	'	'	
	오가 원평 - 신장	L = 300m B = 4m	20, 000	'	'	
마을 회관 신축	소 계	10건	270, 000	'	'	
	삼교. 두6리	A = 25평	30, 000	4 ~ 9월	공사중	
	삼교. 목2리	A = 25평	30, 000	'	'	
	삼교. 용동3리	A = 25평	30, 000	'	'	
	덕산. 사천1	A = 20평	20, 000	'	'	
	덕산. 낙상1	A = 20평	20, 000	'	'	
	봉산. 하평1	A = 20평	30, 000	'	'	사업계획 변경대상
	봉산. 금치1	A = 20평	30, 000	'	공사중	
	고덕. 호음1	A = 25평	30, 000	'	'	
	고덕. 호음2	A = 20평	20, 000	'	'	사업계획 변경대상
	고덕. 상궁2	A = 25평	30, 000	'	공사중	
하수도 시설	삼교. 신가5	L = 186m φ = 400mm 수도관 φ 100	20, 000	3 ~ 5월	완 공	

## 健康한 國土가꾸기 事業

- 21세기 선진생활 수준에 걸맞는 쾌적한 국토환경 조성
- 주민복지 증진을 위해 자치행정 역점시책으로 추진

### □ '96 計 劃

(단위 : 천원)

사업명	사업량	사업비				수혜 인원	사업 시기	비 고
		계	교부세	도비	군비			
응봉 지석 - 계정간 도로포장	L=1600m B=3~4m	180,000	60,000	30,000	90,000	1070	3월 - 9월	

### □ 그동안 推進實績

- '96. 1. 30 : 조사측량 설계 완료
- '96. 2. 10 : 내부부의 교부세 취소로 사업비 조정관계로 사업  
발주 보류

구분	계	교부세	도비	군비	비고
당초	180,000	60,000	30,000	90,000	
변경	180,000		54,000	126,000	
증감		△60,000	24,000	36,000	

- '96. 6. 28 : 도 제1회 추경에서 도비 부담액 삭감으로 군비로  
확보토록 통보

### □ 앞으로 推進計劃

- 제 1회 추경에 삭감된 국·도비를 군비로 확보하여 사업발주

## 農村마을 廣場造成 事業

- 마을주민의 다목적으로 사용할수 있는 광장을 육성
- 마을의 공동작업장, 자동차 주.정차 및 집회 장소로 활용

### □ '96 計 劃

(단위 : 천원)

마을수	사 업 비			수 혜 인 원	사 업 시 기	비 고
	계	도 비	군 비			
1개소	13,400	6,700	6,700	371명	3 ~ 9월	

### □ 그동안 推進實績

- '96. 3. 19 : 농촌마을광장 조성 대상 마을 선정
  - 위 치 : 예산군 오가면 원평리 293 - 3번지외 1필지
  - 조성면적 : 180평
  - 소 유 자 : 원평리 새마을회 소유
  - 사업개요 : 주차공간 80평, 공동작업장 50평, 휴식공간 45평, 소각장 5평
- '96. 4. 25 : 조사측량 설계 완료
- '96. 5. 15 : 원평리 새마을회에 사업비 보조금 교부결정 통보
- '96. 5. 28 : 공 사 착 공
- '96. 7. 30 : 공사 준공 예정
- 현재 공정 : 85%

## 邑.面 求心文庫 育成事業

- 낙후된 농촌지역 주민의 문화수준 향상 도모
- 지역주민의 문화정보 쉼터 및 교육장으로 활용

## □ '96 計 劃

(단위 : 천원)

사업명	사업량	사 업 비				사업 시기	비 고
		계	국비	도비	군비		
문고지원 육성사업	4개문고	20,000	7,600	6,000	6,400	4- 7월	

※ 지원기준 : 1개문고당 5백만원 (도서구입비 50%, 서가구입 50%)

## □ 그동안 推進實績

- '96. 4. 19 : 지원대상문고 선정
  - 예산읍 신흥문고 (회장 : 김 인 석)
  - 신양면 차동문고 (회장 : 이 강 열)
  - 응봉면 노화문고 (회장 : 김 운 영)
  - 오가면 역탑문고 (회장 : 조 영 일)
- '96. 4. 30 : 구입사업 물량 확정
  - 도서구입 : 4,000권
  - 서 가 : 16조
  - 탁자 및 의자 : 88개
- '96. 5. 11 : 문고회장에게 지원사업비 보조결정 통보
- '96. 6. 21 : 도서 및 서가 구입 완료

~ 12 ~

## 새마을 住民所得支援 事業

- 소득자금 저리 지원으로 자립기반을 구축
- 고소득 고부가가치 소득원을 개발하여 경쟁력 제고

### □ '96 計 劃

- 지원 마을수 : 8개마을
  - 지 원 액 : 160, 000천원 (마을당 20, 000천원)
  - 지원조건 : 2년거치 2년 균분상환 (년이 5%)
  - 대상마을선정 : 읍면장 추천을 받아 심의결정
- ※ 기지원된 마을은 제외 - '94 마을 993, 000천원 기지원

### □ 그동안 推進實績

- '96. 3. 25 : 읍면장으로부터 지원자금 융자 대상마을 추천을 받음 (9개마을 추천)
- '96. 4. 18 : '96 새마을 소득지원자금 융자 대상 마을 선정
  - 대상마을 : 8개마을 (상반기 5개마을, 하반기 3개마을)
  - 참여농가수 : 42호
  - 농가당 융자액 : 2, 000천원 ~ 5, 000천원
  - 사 업 명 : 시설원예외 3종
- '96. 6. 1 : 농협중앙회 예산군지부를 새마을 주민소득지원자금 업무추진 금융기관으로 지정하고 대여 약정 계약
- '96. 6. 24 : 농협중앙회 예산군 지부에 '96 상반기 융자대상자 통보 및 자금융자 조치 (5개마을 - 1억원)

### □ 앞으로 推進計劃

- 하반기 새마을소득지원 대상마을 융자 - 3개마을 (60, 000천원)

## 國土 公園化 事業 推進

- 깨끗하고 쾌적한 노변 환경 조성 - 관광 예산 이미지 제고
- 노선별 계절별 특색있고 조화있는 꽃길조성 - 군민정서 순화
- 전군 공원화로 관광객 유치 확대 - 관광 수입증대

### □ '96 計劃 및 推進實績

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	계 획 (사업량)	실 적	진도	사업비	사업 시기	비 고
계			80%	156,519		
꽃 길 조 성	10km	10Km	100%	49,000	3-5월	
가 로 화 단 조 성	9개소/4,360㎡	9개소/5652㎡	130%	43,000	3-5월	
가로화단 보완및 정비	10개소	6개소	60%	13,500	3-11월	
노변꽃길 조성및 관리	12읍면 (183Km)		65%	49,519	3-11월	
꽃길조성우수읍면표창	4읍면			1,500	10월	시 기 미 도 래

### □ 앞으로 推進計劃

- 가로화단 보완 및 노변꽃길 관리
  - 꽃묘이식, 제초작업, 비배관리, 적심, 병충해방제등 지속추진
- 꽃길조성 우수 읍면 표창
  - '96. 10월초 읍면별로 꽃길조성 및 관리상황 심사 우수읍면  
선발시상, 사기양양 및 경쟁심 유발, 쾌적한 노변환경 조성

## 郡界 象徴塔 建立

- 우리군의 상징탑을 군계에 건립하여 지역특색 홍보
- 군민화합을 도모하고 예산사과의 우수성 부각

### □ '96 計劃 및 推進實績

(단위 : 천원)

세부사업명	계 획 (사업량)	실 적	진 도	사업비	사업시기	비 고
계	2개소	2개소	100%	70,000		
예산읍 궁평리 (아산시계)	1개소	1개소	100	35,000	3 ~ 6월	
신양면 차동리 (공주시계)	1개소	1개소	100	35,000	'	

- ※ [ 재 료 : 상징상 : 청동, 좌대 : 화강석  
       [ 규 격 [ 상징상 : 1.6 × 1.4 × 1.6m  
               [ 좌 대 : 1.2 × 0.75 × 2.6m  
               [ 높 이 : 아산시계 : 6m, 공주시계 5.4m

### □ 앞으로 推進計劃

- 상징탑 주변 일년 초화류 및 조경수 식재

## 奧地綜合開發事業

- 오지면 집중개발, 주민생활 불편해소, 정주의욕 고취
- 지역개발에 대한 가시적 「비전」 제시, 소외감 해소

### □ '96 計 劃

(단위 : 천원)

사 업 명	사업량	사 업 비				비고
		계	국 비	도 비	군 비	
계	17건	1,058,070	740,649	158,710	158,711	
도 로 포 장	14	828,070	579,649	124,210	124,211	
마을회관신축	2	80,000	56,000	12,000	12,000	
저온저장고신축	1	150,000	105,000	22,500	22,500	

### □ 그동안 推進實績

사 업 명	계획	실 적				진도	비 고
		미착공	착공	완공	계		
계	17건	1	16		17	65%	
도 로 포 장	14		14		14	75%	
마을회관 신축	2		2		2	40%	
저온저장고신축	1	1			1	30%	입찰공고

### □ 앞으로 推進計劃

- 현지 지도감독 강화 공기내 사업 완료
- 낙찰차액 추가사업 선정 시행 보조금 전액 사용

## '96오지종합개발사업별 내역

위 치	사 업 명	사업장 위치	사 업 량	사업비	추 진 기 간	공정
	합 계		17건	1,058,070		65%
광시면	계		10건	539,600		66%
	도로포장	소 계	8건/3.7km	459,600		75
		서초 1리	L = 307m	40,000	4 - 7월	80
		대 리	L = 609m	100,000	5 - 10월	60
		시목 1리	L = 680m	70,000	4 - 7월	80
		구 례 리	L = 600m	70,000	4 - 7월	70
		장신 2리	L = 385m	45,000	4 - 7월	80
		광시 1리	L = 390m	45,000	4 - 7월	80
		광시 2리	L = 400m	49,600	4 - 7월	70
		관 음 리	L = 240m	40,000	4 - 7월	80
	마을회관	소 계	2건 /166㎡	80,000		40
		광시 1리	81㎡	40,000	6 - 9월	40
		시목 2리	89㎡	40,000	6 - 9월	40
봉산면	계		7건	518,470		64%
	도로포장	소 계	6건/2.3km	368,470		76
		당 곡 리	L = 810m	100,000	5 - 10월	50
		효교 2리	L = 655m	75,000	4 - 7월	85
		하평 1리	L = 472m	45,000	4 - 7월	90
		마 교 리	L = 340m	45,000	4 - 7월	80
		화전 1리	L = 594m	73,470	4 - 7월	70
		대지 3리	L = 260m	30,000	4 - 7월	80
	저은저장고	대지 3리	165㎡	150,000	7 - 10월	입찰 공고 30%

# 地方體育振興

- 생활속에 즐기고 참여하는 활기찬 지방체육의 육성으로 군민의 건강증진과 건전한 사회분위기를 조성
- 적극적인 사고방식으로 지역사회 발전을 이끄는 인재 육성

## □ '96 計劃 및 推進實績

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	계 획 (사업량)	실 적	진도 (%)	사업비	사업시기	비 고
계	7건			187,243		
도민체육대회출전	1회	시기미도래		50,000	10월	
군씨름왕및도씨름왕대회	2회	군대회 완료	50%	8,500	4월, 8월	
조정선수 육성	5명	4명 지원	50	62,400	1 - 12월	
체육회가맹경기단체지원	8개단체	6개단체	70	7,500	"	
생활체육 진흥사업	6개사업	6개사업교부결정	20	29,243	5 - 12월	
학교진흥사업	1개기관	보 조 내 시	20	20,000	6 - 10월	교 육 청
도 생활체육 대회 출전	1회	시기 미도래		9,600	11월	

## □ 앞으로 推進計劃

- 도민체육대회 : '96. 10. 5 부터 강화훈련 실시  
'96. 10. 22 ~ 10. 24 (3일간) 도민체육대회 참가
- 도씨름왕선발대회 : '96. 8월중 선수참가 (21명)
- 경기 단체 지원 : 테니스외 2개단체 9월, 11월 2회 지원 (2,300천원)
- 생활체육 진흥사업 : 어린이 체능교실외 5개사업 11월중 완료
- 학교체육 진흥사업 : 초. 중학생 엘리트 체육육성  
(예산군 교육청에 사업비 보조)
- 도 생활 체육대회 : '96. 11월 육상외 7종목 출전

## 公共 體育施設의 管理및 擴充

- 공공체육시설의 지속적인 유지관리 및 시설확충으로 주민 체육 활동 공간의 조성
- 쾌적한 경기장 조성으로 체육인구의 저변확대와 지방체육 활성화 도모

### □ '96 計劃 및 推進實績

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	계 획 (사업량)	실 적	진 도 (%)	사업비	사업시기	비 고
계	3건			71,013		
공설운동장 배수로 시설및 관리	1개소	1개소 완공	100	34,705	'96. 6. 4	
동네체육시설 설치	2개소	2개소 설계완료	20	26,308	4 ~ 9월	
예덕정 활터 개보수	1개소	1개소 보조내시	10	10,000	5 ~ 11월	

### □ 앞으로 推進計劃

- 동네체육시설 2개소 (금오산, 수철리) 7월중 착공 및 9월중 완공
- 예덕정 활터 개보수 : 궁도협회와 협조 추진

# 靑 少 年 健 全 育 成

- 청소년의 심신단련과 정서함양으로 건전한 가치관 확립
- 청소년 건전육성 및 군민 참여의식 고취로 밝은사회 조성

## ○ '96 計劃 및 推進實績

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	계 획 (사업량)	실 적	진 도 (%)	사업비	사업시기	비 고
계	6건			25,679		
공공청소년프로그램	1개소	1개소 보조내시	20	6,000	1 ~ 12월	
비정규 야간학교 운영	1개소	완 료	100	2,700	5월	
연말연시 청소년 격려 선도반 운영	1회	시기 미도래		1,800	12월	
청소년 상담실 운영	1개소	1개소 운영	50	13,129	1 ~ 12월	
어려운청소년단체가입지원	21명	대상자 선정완료	50	1,050	8월	
청소년 사물놀이 육성	2개소	완 료	100	1,000	6월	

## □ 앞으로 推進計劃

- 공공청소년 프로그램운영:국.도비 변경으로 사업비 1회추경 확보추진
- 연말연시 격려 선도반 운영 : '96. 12월 선도반원 급식비 지원
- 청소년 상담실 : 상담원 인건비 및 상담실 운영비 매월 지원
- 어려운 청소년 단체가입 지원 : 도비 보조금 변경으로 1회 추경 예산에 반영 사업추진 (피복비등 지원)

## 靑少年 어울마당 運營

- 청소년들의 우정과 화합을 도모하는 프로그램 개발로 건전한 면학 풍토 조성
- 청소년들에게 건전한 놀거리 제공 및 욕구 수렴

### □ '96 計 劃

- 운영시기 : 매월 네째주 토요일 실시
- 운영방법 : 사단법인 예산문화원 위탁, 각급학교 순회실시
- 운영내용 : 레크레이션, 전통민속놀이, 장기자랑등
- 예 산 액 : 18,000천원 (양여금 9,000, 군비 9,000)

### □ 그동안 推進實績

- 운영실적 - 레크레이션 및 교내장기자랑 2회
  - 내고장 유적지 순례 1회
  - 사물놀이 공연 및 풍속놀이 2회
- 지 원 액 : 13,000천원

### □ 앞으로 推進計劃

- 매월 특색있는 프로그램 개발, 청소년 축제 마당으로 운영
- 교육청 및 각급학교와 협조체제 구축 운영

# 懸 案 事 項

# '95 明示移越 事業 推進狀況

## □ 事業推進現況

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명		사 업 량			사업비	사업 시기	비고
			계획	완공	진도			
합 계			42건	41건	90%	1,004,523		
수해 복구 사업	계		41	41	100	904,523		
	본 청 시 행	소 계	18	18	100	661,153	3-6월	
		마을안길 확.포장	2	2	100	49,710	'	
		소교량 가설	15	15	100	577,605	'	
		체육시설	1	1		33,838	'	
	읍 면 시 행	소 계	23	23	100	243,370	3-5월	
		마을안길확.포장	7	7	100	80,850	'	
		소교량 가설	8	8	100	90,470	'	
		기타(암거) 설치	8	8	100	72,050	'	
지역 개발 사업	서계양교가설		L=60m B= 4m			100,000	3-12월	미착공

## □ 서계양교량 未着工事由

세월교 설치시 상류지역에 거주하는 신양면 불원리지내 농경지 약 20ha가 침수피해 우려가 있어 인근주민 반대로 기공품의 보류

## □ 今後 對策

지역주민의 의견을 수렴 세월교를 정상교량으로 설계 변경하여 계속 사업으로 추진