

1996. 7.

- '96年度 上半期 -

主 要 業 務 報 告

建 設 課

報 告 順 序

□ '96 上半期 業務決算 ----- 2

□ '96 主要業務 推進状況 ----- 3

'96 上半期 業務決算

□ 主要成果

○ 完璧한 水害復舊 事業推進

— 공공시설 하천, 도로, 교량등 220개소 피해에 대한 완벽한 복구로 수해재발 방지 및 주민불편 해소

○ 農業基盤 施設擴充 事業을 重点推進

— 「경지정리」, 「농어촌 생활용수개발 사업」등의 조기준공으로 영농편익 기반시설 확충

○ 德山溫泉 開發事業의 推進

— 군민의 숙원사업인 덕산온천 관광지 2차지구 기공으로 개발촉진

□ 教 訓 (또는 아쉬움)

○ 민선자치 시대를 맞아 군민의 기대 욕구는 質과 量面에서 폭발적으로 증가하고 있으나

○ 열악한 군재정과 현실적 제약요소등으로 군민의 기대욕구를 충족시키지 못한점이 아쉬움

(예) 도로확포장, 경지정리사업, 수해복구사업등

'96 主要業務 推進狀況

□ 덕산도립공원 개발	-----	4
□ 완벽한 수해복구 추진	-----	5
□ 신원교, 구만교 수해복구공사 추진	-----	6
□ 신원지구 수해복구사업	-----	7
□ 하천 정비	-----	8
□ 소하천 개수사업	-----	9
□ 경지정리 사업	-----	10
□ 밭기반 정비사업	-----	13
□ 소류지 설치사업	-----	15
□ 농업용수로 보강사업	-----	17
□ 대형관정 개발사업	-----	18
□ 농어촌 생활용수 개발사업	-----	19
□ 정주생활권 개발사업	-----	21
□ 군도 확포장 공사	-----	23
□ 농어촌도로 확포장 공사	-----	25
□ 불량교량 개량공사	-----	27
□ 공설공원 묘지 조성	-----	29
□ 덕산온천개발 (2차지구)	-----	31

德山道立公園開發

- 공원 이용시설 확충으로 관광객 편의 제공
- 공원의 효율적인 관리도모
- 수덕사 일주문앞 상가정비로 쾌적한 관광지 조성

□ '96 計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치		사업개요	사 업 비				비 고
	면	리		계	도 비	군 비	민 자	
계	2개소			1,500	100	100	1,300	
등산로 정비공사	덕산	상가	L = 4000m B = 1.0m	200	100	100		
집단시설지구내 상가신축공사	덕산	사천	9동 A: 866.59㎡	1,300			1,300	

□ 그동안 推進實績

- 등산로 정비공사
 - 착 공 : '96. 5. 23
 - 현재진도 : 70% (등산로 개설 및 부대시설공사)
- 집단시설지구내 상가신축공사
 - 착 공 : '96. 3. 13
 - 현재진도 : 50% (건물2층 골조공사)

□ 앞으로 推進計劃

- 등산로 정비공사 : '96. 10. 30 완공예정
- 집단시설 지구내 상가신축공사 : '96. 11. 30 완공예정

~ 4 ~

完璧한 水害復舊推進

- 공공시설 피해에 대한 완벽한 복구추진으로 수해재발 방지 및 주민생활 불편 해소

□ '96 計劃 및 推進現況

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비	추진현황			비고
			완공	공사중	미착공	
계	220건	11,713	116	2	2	
도로, 교량	12건	2,411	10		2	신원교
농어촌도로	44	1,916	42	2		죽천1교
하천	28	2,539	28			
소하천	96	3,822	96			
수리시설	38	1,002	38			
공원	2	22	2			

※ 현 공정 : 96%

□ 앞으로 推進計劃

- 신원교, 구만교 : 계속사업비 승인후 8월중 발주예정
- 죽천1교, 죽천2교 : 7. 30까지 완공예정

新院橋, 九萬橋 水害復舊工事 推進

- 수해로 파손된 교량에 대한 완벽한 복구추진으로 수해재발 방지 및 주민편의 제공

□ 事業概要

- 위 치 : [신 원 교 : 오가면 신원리 (무한천횡단)
구 만 교 : 고덕면 구만리 (삼교천횡단)

- 현 황

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	총사업비	예 산 액	부 족 액
계		8,514	3,475	5,039
신원교가설	L = 280m B = 10.5m	3,222	1,696	1,526
구만교가설	L = 390m B = 10.5m	5,292	1,779	3,513

※ 부족사업비 5,039백만원은 교통소통 대책사업 (양여금) 계획에 의거 도에서 연차적 지원 ('97~'98)

□ 그동안 推進經緯

- '95. 8. 23 : 수해발생
- '95. 10. 10 : 지방도 노선조정 (군도2호 → 지방도 618호)
- '96. 1. 4~4. 4 : 설계용역
- '96. 4. 16 : 부족사업비 지원 건의 (군수 → 도지사)
- '96. 6. 18 : 사업비 연차적 지원 통보 (도지사 → 군수)
- '96. 6. 7~6. 27 : 지방건설 기술심의 (충남도)

□ 앞으로 推進計劃

- 계속사업비 승인 → 군의회 ('96. 7. 6 요청)
- 기공품의 및 착공 : '96. 8월중

新院地區 水害復舊事業

<우 심 지 구>

- 항구적인 농경지 및 수리시설 복구
- '95 채무부담 사업으로 조기 발주하여 겨울영농 대비

□ '96 計劃

- 위 치 : 예산군 오가면 신원리일대
- 수혜농가 : 134호
- 사 업 비 : 1,409백만원 (국비:1,276, 군비:133)
- 공사기간 : '95. 10. 30 ~ '96. 6. 30
- 공사감리 : 농조연합회 충남지부
- 시 공 자 : 청산건설(주)

□ 推進實績

- 조사측량설계 : '95. 9. 10 ~ 10. 10(농조연합회)
- 의회채무부담승인 : '95. 10. 14
- 공사착공 및 준공 : '95. 10. 30 ~ '96. 6. 30
- 공 사 추 진

공 종 별	단위	계 획	실 적	진도	비 고
계				100%	
농경지복구	ha	33.4	33.4	100	정지 및 복토작업
용 수 로	m	1,398	1,398	100	수로관설치
배 수 로	m	2,624	2,624	100	수로관 및 개거설치
도 로	m	1,744	1,744	100	사리부설

河 川 整 備

- 기성제 및 하상정비로 재해사전 예방
- 노후수문 개량정비로 농경지 침수 예방

□ '96 計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				비 고
			계	국 비	도 비	군 비	
계			475		230	245	
효교천정비	고덕면 용 리	L = 800m	125		63	62	
대천천정비	고덕면 구만리	L = 1,290m	275		137	138	
수문보수	예산(석양, 발연) 신암(신중, 예림)	교체:2개소 보수:3개소	75		30	45	

□ 그동안 推進實績

- ◎ 효교천 정비 : [착 공 : '96. 4. 24
현공정 : 80%(토공공사중)
- ◎ 대천천 정비 : [착 공 : '96. 6. 22
현공정 : 30%(장비 및 자재준비)
- ◎ 수 문 정 비 : [착 공 : '96. 4. 17
준 공 : '96. 6. 15(완료)

□ 앞으로 推進計劃

- ◎ 효교천 정비 : '96. 8. 9 준공예정
- ◎ 대천천 정비 : '96. 11. 15 준공예정

小河川 改修事業

- 미개수 소하천의 정비로 수해상습지 해소
- 소하천 정비로 하천환경 및 생활환경 개선

□ '96 計劃

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업량	사업비				비고
			계	국비 (양여금)	도비	군비	
계			460	250	70	140	
둔리천 승지물천개수	덕산·둔리 응봉·평촌	L = 1,577m	250	250			
방아천개수	삼교·방아	L = 1,168m	210		70	140	

□ 그동안 推進實績

- ◎ 둔리·승지물천 [착공 : '96. 4. 20.
현공정 : 70 % (석축공사중)
- ◎ 방아천 [기공품의 : '96. 6. 20
입찰 : '96. 7. 9.

□ 앞으로의 推進計劃

- ◎ 둔리·승지물천 : '96. 9. 17 (준공예정)
- ◎ 방아천 [착공 : '96. 7. 15.
준공예정 : '96. 12. 20.

耕地整理事業

- 농업기계화 및 선진과학 영농기반 조성
- 농산물 생산성 향상으로 농업경쟁력 제고

□ '96 봄마무리 사업

◎ 事業計劃

(단위 : 백만원)

구 분	지구명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				사업시행자
		면	리		계	국 비	도 비	군 비	
계		4개지구		595	13,095 (100%)	11,665 (89%)	629 (50%)	801 (6%)	
일반 지구	소계	3개지구		251	5,878 (100%)	4,448 (75%)	629 (11%)	801 (14%)	
	장신	광시 대흥	장산 하탄	108	2,298	1,837	203	258	군 수
	가좌	신양	귀곡 죽천	54	1,262	976	91	195	,
	신장	옥진 가암	신호 홍농	89	2,318	1,635	335	348	예당농조장
재경지 지구	원천	오가	원천 신원	344	7,217 (100%)	7,217 (100%)			,

※ 경지정리율 : 70 %

◎ 그동안 推進實績

- 일시이용지 지정 : '96. 4. 30
- 모 내 기 완 료 : '96. 6. 15
- 공 사 기 간 : '95. 11. 4 ~ '96. 7. 30
- 현재 추진 상황 : 구조물 설치중 (수로관 및 호안브럭)
- 현 공 정 : [
 - 계획 99%
 - 실적 99%

◎ 앞으로 推進計劃

- 구조물 설치완료 : '96. 7. 30
- 확 정 측 량 : '96. 7. 20 ~ '96. 11. 30
- 환지계획서 작성 : '96. 12. 1 ~ 12. 30
- 환 지 인 가 : '97. 3. 30

□ '96 가을착수사업

◎ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	지구명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				사업시행자
		면	리		계	국 비	도 비	군 비	
계		5개지구		606	16,237 (100%)	13,199 (81%)	1,337 (5%)	1,701 (11%)	
일 반 지 구	소계			416	12,152 (100%)	9,114 (75%)	1,337 (11%)	1,701 (14%)	
	은사	광 시	은사초 구	131	3,827	2,870	421	536	군 수
	운산	광 시	운산초 노	120	3,505	2,629	386	490	'
	오상금	고 덕 봉 산	오상금 초	119	3,476	2,607	382	487	예당농조장
	신태	신 암	신 태	46	1,344	1,008	148	188	'
재경지 지 구	대상	고 덕	대 천 상 장	190	4,085 (100%)	4,085 (100%)			'

◎ 그동안 推進實績

- 기 본 조 사 실 시 : '96. 1 ~ '96. 2. 28
- 조사측량 설계용역 : '96. 6. 15 ~ '96. 7. 30

◎ 앞으로 推進計劃

- 설계도서납품 : '96. 7. 24
- 설 계 협 의 : '96. 8
- 사업시행 동의서 징취 : '96. 9
- 사업시행 인가 신청 : '96. 9
- 공 사 착 공 : '96. 11
- 공 사 준 공 : '97. 6. 30

밭 基 盤 整 備 事 業

- 도로 용수시설등 기반시설 확충
- 농산물 생산성 향상으로 농업경쟁력 제고

□ '95 밭기반 정비사업

◎ 事業概要

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				사 업 개 요
	면	리		계	국 비	도 비	군 비	
월송	광시	월송	17	374 (100%)	262 (70%)	33 (9%)	79 (21%)	◦정지공사:32브럭 ◦송수관로:2조808m ◦급수관로:5조1,828m ◦농 로:9조2,085m ◦저 수 조:1개소

◎ 그동안 推進實績

- 공 사 착 공 : '95. 11. 10
- 일시이용지 지정 : '96. 3. 30
- 공 사 준 공 : '96. 4. 30
- 공 사 진 도 : 100%

◎ 앞으로 推進計劃

- 확 정 측 량 : '96. 7 ~ 9. 30
- 환지계획서 작성 : '96. 10
- 환 지 인 가 : '96. 12

小溜池 設置事業

- 수자원 개발로 한해극복
- 관개용수 개선으로 영농편익도로

□ '96 計劃

○ 事業概要

지구명	위 치		면 적	착 공 년 도	사 업 량	총사업비 (백만원)	진 도		준공계획
	면	리					계획	실적	
계	3개지구		78ha			2,937	43	43	
신흥	광시	신흥	28	1990	$L = 163m$ $H = 24m$	1,323	43	43	'98년 이후
월송	'	월송	35	1990	$L = 136m$ $H = 19m$	1,047	49	49	'97년도
옥전	봉산	옥전	15	1992	$L = 150m$ $H = 15m$	567	36	36	'96년도

○ 事業費

(단위 : 백만원)

지구명	총 사 업 비				'95까지 투자액	'96 사 업 비				'97이후 사업비
	계	국 비	도 비	군 비		계	국 비	도 비	군 비	
계	2,937 (100%)	2,056 (70%)	264 (9%)	617 (21%)	1,280	713	499	64	150	944
신흥	1,323	926	119	278	567	150	105	13	32	606
월송	1,047	733	94	220	509	200	140	18	42	338
옥전	567	397	51	119	204	363	254	33	76	0

□ '96 받기반 정비사업

◎ 事業概要

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		면 적 (ha)	사 업 비				사 업 개 요
	면	리		계	국 비	도 비	군 비	
대덕	신양	대덕	21	462 (100%)	323 (70 %)	42 (9 %)	97 (21 %)	◦정지공사:1식 ◦농로공사:1식 ◦관 정:2개소 ◦저 수 조:2개소 ◦송수및급수관로공사:1식

◎ 그동안 推進實績

- 기본조사 : '96. 1. 23 ~ 3. 9
- 관정개발 착공 : '96. 7. 8 (농어촌진흥공사 충남지부)

◎ 앞으로 推進計劃

- 관 정 개 발 완 료 : '96. 8. 30
- 조사측량 설계용역 : '96. 7 ~ 8. 30
- 사업시행 인가신청 : '96. 9
- 사 업 착 공 : '96. 11
- 공 사 준 공 : '97. 4. 30

□ 그동안 推進實績

- 사업계획보완 : '96. 6 ~ 7월
- 공사 착 공 : '96. 7월말

□ 앞으로 推進計劃

- 공사추진
- 공사준공계획 : '96. 11. 30

農業用水路 補強事業

- 기능저하 및 노후시설개량
- 토공수로의 구조물화

□ '96 計劃

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		사 업 량	사 업 비			공사기간	진 도	
	면	리		계	도 비	군 비		계획	실적
계			2지구	105 (100%)	52.5 (50%)	52.5 (50%)			
서계양	신 양	무 봉 서계양	집수암거 보수 $\phi = 700\text{mm}$ $L = 95\text{m}$ 수로관 설치 $\phi = 800\text{mm}$ $L = 405\text{m}$	80	40	40	'96. 3. 25 ~ 8. 31	50	40
서초정	광 시	서초정	송수관 교체 $\phi = 150\text{mm}$ $L = 1,430\text{m}$	25	12.5	12.5	'96. 4. 3 ~ 6. 30	100	100

□ 그동안 推進實績

- 서초정지구 : '96. 5. 30 공사완료
- 서계양지구 : 집수암거 및 수로관 설치중

※ 問題點 및 對策

- 신양면 서계양리 수로관 설치가 관급자재(수로관) 납품지연('96. 6월납품)으로 인한 모내기 실시로 장비투입 불가로 인하여 용수로에 수로관을 설치할 수 없어 벼수확후 설치계획

□ 앞으로 推進計劃

- 서계양지구 공사완료 계획 : '96. 11. 30

大型管井 開發事業

- 수자원 개발로 한해극복
- 관개용수 개선으로 영농편익 도모

□ '96 計劃

(단위 : 백만원)

지구명	위 치		몽리면적	사 업 량	사업비 (천원)	비 고
	면	리				
마전	대술	마전	3ha	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대형관정:1공 ○ 양수장옥:1동 ○ 수중모타:10UP×1대 ○ 송수관로:L=150m 	30	

□ 그동안 推進實績

- 수매도조사 : [조사기관 : 농어촌진흥공사 충남지부
조사기간 : '96. 3 ~ 5. 30
- 착정공사 착공 : '96. 6. 30

※ 문제점 및 대책

- 착정공사 위치 진입로가 협소(2~3m) 및 급커브로 장비진입 불가로 착정공사 시행이 지난하여 농작물 수확후 농경지를 통하여 장비를 진입하여 착정공사 실시

□ 앞으로 推進計劃

- 착정공사시행 : '96. 11. 15 완료
- 이 용 시 설 : '96. 11. 30 완료계획

農漁村 生活用水 開發事業

- 생활용수의 안전공급
- 농업용수공급

□ '96 計劃

◎ 事業概要

구 분	지구명	위 치		가구수	총 사 업 량	'95사업 실적	'96 계획	'97이후 계획
		면	리					
총 계	7지구			1,048				
'95 계속지구	소계	3지구		755				
	대천	고덕	대천	429	· 관정:1개소 · 양수장옥:1동 · 저수조:1개소 · 송수관로:1식	· 관정:1개소 · 양수장옥:1동	· 저수조:1개소 · 송수관로:1식	
	화천	대술	화천	119	·	·	·	
	신양	신양	신양	207	·	·	·	
	소계	4지구		293	·			
'96 신규지구	평촌	웅봉	평촌	56	·	-	· 관정:1개소 · 양수장옥:1동	· 저수조:1개소 · 송수관로:1식
	복당	덕산	복당	86	·	-	·	·
	시동	봉산	시동	78	·	-	·	·
	서초정	광시	서초정	73	·	-	·	·
	소계	4지구		293	·			

◎ 事業費 内譯

(단위 : 백만원)

구 분	지구명	총 사 업 비			'95투자액 (국비)	'96 사업비			'97이후 사업비
		계	국 비	양여금		계	국 비	양여금	
총계		1,190 (100%)	595 (50%)	595 (50%)	240	590	295	295	360
'95 계속 지구	소계	510	255	255	240	270	135	135	
	대천	170	85	85	80	90	45	45	
	화천	170	85	85	80	90	45	45	
	신양	170	85	85	80	90	45	45	
'96 신규 지구	소계	680	340	340	-	320	160	160	360
	평촌	170	85	85	-	80	40	40	90
	복당	170	85	85	-	80	40	40	90
	시동	170	85	85	-	80	40	40	90
	서초정	170	85	85	-	80	40	40	90

□ 그동안 推進實績

- '95 계속지구 :
 - 이용시설 설계완료 : '96. 5. 20
 - 공사착공 :
 - 신양지구 : '96. 6. 1
 - 화천지구 : '96. 7. 8
- '96 신규지구 :
 - 지하수 개발사업 설계완료 : '96. 3. 30
 - 지하수 개발사업 공사착공 : '96. 4. 15
 - 지하수 개발사업 공사완료 : '96. 6. 23

□ 앞으로 推進計劃

- '95 계속지구 :
 - 고덕지구 공사착공 : '96. 7월말
 - 공사 완료 계획 : '96. 11. 30
- '96 신규지구 :
 - 장옥 및 수중모타 설치 : '96. 9 ~ 11. 30
 - 송수관로 및 저수조 설치 : '97년 시행

定住生活圈 開發事業

- 농어촌 지역의 쾌적한 정주생활권 환경조성
- 안정된 산업구조 정착
- 지역간 균형발전 도모

□ '96 計劃

◎ 신 양 면

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비				비 고
		계	양여금	도 비	군 비	
계	8 건	244	171	37	36	
도로포장	7 개소 2.1km	204	143	31	30	
마을회관	1동	40	28	6	6	

◎ 응 봉 면

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비				비 고
		계	양여금	도 비	군 비	응 자
계	36 건	1,065	343	74	73	575
도로포장	7 개소 2.0km	286	200	43	43	
하수구설치	1개소 1.0km	204	143	31	30	
주택개량	28동	575				575

◎ 고 덕 면

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비				비 고
		계	양여금	도 비	군 비	
계	20 건	490	343	74	73	
도로포장	15개소 3.0km	347	243	52	52	
하수도설치	1 개소 0.3km	50	35	8	7	
마을회관	1동	40	28	6	6	
양수장설치	1개소	40	28	6	6	60HP×1대
버스승강장	2동	13	9	2	2	

□ 그동안 推進實績

- 조사측량설계 : '96. 3. 30
- 공 사 착 공 : '96. 4. 4
- 공 사 완 료 : [도로포장 : 3개소 1.0km
주택개량 : 11동
- 현전체 공정 : [계 획 : 40%
실 적 : 41%

□ 앞으로 推進計劃

- 주택개량 : '96. 9. 20까지 완료(추석전 입주계획)
- 공공시설 : '96. 11. 30

郡道 擴鋪裝工事

- 주민 숙원사업 해결 및 군도포장을 제고
- 지역 균형개발 및 생활환경 개선

□ '96 計劃

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	사 업 비				사용기간	비 고
		계	국 비	도 비	군 비		
계	5.0km	977 (100%)	684 (70%)		293 (30%)	'96. 2. 1 ~ '96. 12. 31	
예산~광시간 포장공사 (군도 1호)	2.7km	681	476		205	'	'95 확장완료
덕산~운산간 확장공사 (군도 10호)	2.3km	296	208		88	'	

□ 그동안 推進實績

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	공사기간	진도	비 고
계	5.0km	977		40%	
예산~광시간 포장공사 (군도 1호)	2.7km	681	'96. 3. 19 ~ '96. 12. 13	40	구조물공사
덕산~운산간 확장공사 (군도 10호)	2.3km	296	'96. 4. 22 ~ '96. 12. 19	40	표토제거및토공

□ 앞으로 推進計劃

- 보상금 지급 (76필지 116,488㎡ 182,653천원)
- 7월 ~10월 - 토공, 구조물시공 및 포장완료 (포장:추석전)
- 10월~12월 - 구조물 및 토공마무리 및 준공 .

農漁村道路 擴鋪裝工事

- 농촌지역 주민의 생활환경 개선 및 소득기반시설 확충
- 지역 균형개발 및 복지농촌 건설

□ '96 計劃

(단위 : 백만원)

세부사업명	사 업 량	사 업 비				사용기간	비 고
		계	국 비	도 비	군 비		
계	포장:3km 확장:5.98km	2,310 (100%)	1,821 (70%)		489 (30%)		
궁평 ~ 금치 봉산 101호)	포장:1.7km 확장:0.38km	307	215		92	'96. 3월 12. 31	'95 확장완료
오촌 ~ 신태 (신암 101호)	확장:2.7km	1,014	710		304	.	
좌방 ~ 양막 (오가 101호)	포장:1.3km 확장:0.6km	310	217		93	.	'95 일부 확장완료
역탑 ~ 오촌 (오가 205호)	확장:2.3km	679	679			.	

□ 그동안 推進實績

(단위 : 백만원)

세부사업명	사 업 량	사업비	공사기간	진 도	비 고
계	포 장:3km 확 장:5.98km	2,310		40 %	
궁평 ~ 금치간 확포장공사	포 장:1.7km 확 장:0.38km	307	'96. 3. 21 ~ '96. 11. 15	40	토공, 지장물협의
오촌 ~ 신태간 확장공사	확 장:2.7km	1,014	'96. 4. 26 ~ '96. 12. 31	40	토공, 지장물제거
좌방 ~ 양막간 확장공사	포 장:1.3km 확 장:0.6km	310	'96. 4. 19 ~ '96. 12. 14	40	토 공
역탑 ~ 오촌간 확장공사	확 장:2.3km	679	'96. 5. 8 ~ '96. 12. 31	40	토공, 지장물제거

□ 앞으로 推進計劃

- 보상금 지급 (141필지 563,949㎡ 522,565천원)
- 7월 ~10월 - 토공 구조물 시공및 포장완료 (포장:추석전)
- 10월~12월 - 구조물 및 토공마무리 작업

不良橋梁 改良工事

- 불량교량 개량으로 대형사고 예방
- 주민 숙원사업 해결 및 신뢰하는 행정구현

□ '96 計劃

(단위 : 백만원)

구분 교량명	노선명 및 노선번호	위 치		연 장 (M)	폭 (M)	사 업 비				비 고
		면	리			계	국 비	도 비	군 비	
계	4개소			80		383 (100%)	268 (70%)		115 (30%)	
떼말교가설	삼교~신암 (군도7호)	삼교	두리	30	8	160	112		48	
종경1교가설		신암	종경	20	8	170	119		51	
화전교보수	덕산~봉산 (군도1호)	봉산	화전	8	8	30	21		9	
수촌1교보수	삼교~신암 (군도12호)	삼교	수촌	22	8	23	16		7	

□ 그동안 推進實績

(단위 : 백만원)

세부사업명	사 업 량	사업비	공사기간	진 도	비 고
계	4개소	383		30%	
떼말교 가설공사	L = 30m B = 8.0m	160	'96. 3. 30 ~ '96. 9. 27	30	중지명령: '96. 5. 10 (중앙용수로 농업용수 공급으로 공사지난)
종경1교 가설공사	L = 20m B = 8m	170	'96. 4. 2 ~ '96. 10. 2	30	광케이블 및 전주 이전중 ('96. 7. 30)
화전교 보수공사	L = 8m B = 8m	30	'96. 3. 30 ~ '96. 9. 27	30	난간설치 공사로 주문구입중
수촌1교 보수공사	L = 22m B = 8m	23	'96. 3. 30 ~ '96. 9. 27	30	.

□ 앞으로 推進計劃

- 7월~10월 : 교량가설 및 BOX설치
- 9월~10월 : 부대시설 및 주변정리, 준공처리

公設公園 墓地造成

- 묘지 집단화를 통한 국토의 효율적인 이용도 제고 및 공원조성
- 날로 심각해지고 있는 묘지난 해소 및 국토의 보전
- 서민의 묘지난 해소 및 지방재정 확충 기여

□ 事業概要

(단위 : 백만원)

위 치	조성면적	묘지설치 가 능	조성기간	사 업 비			비 고
				계	지방채	군 비	
응봉, 평촌 산 37-1외 28필지	237,337㎡ (71,794평)	8,507기	'95~'98 (4년간)	7,584	4,000	3,584	

□ '96 推進計劃

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량	사 업 비				비 고
		계	국 도	도 비	군 비	
계		2,200		100	2,100	
토 공	Q = 15,754㎡	340			340	
도 로 공	A = 40.66a	29			29	
배 수 공	L = 6,814m	215			215	
구조물공	A = 6,680㎡	338			338	
부 대 공	1식	16			16	
건 축 공	납골당 389㎡	193		100	93	
제 경 비	1식	683			683	
관급자재대	5종	208			208	
시설부대비	1식	18			18	
지방채이자	1식	160			160	

□ 그동안 推進實績

(단위 : 백만원)

단 위	사 업 량	사 업 비				진 도
		계	국 비	도 비	군 비	
계	6종	1,574	-	-	1,574	'95실적:90% 종합진도:35%
토 공	부지정지:195,296㎡	968	-	-	968	
도 로 공	도로개설:600m	24	-	-	24	
배 수 공	암거설치:154m	89	-	-	89	
상수도공	취 수 정:1공	23	-	-	23	
구조물공	석축:4,745㎡ 옹벽:77m	405	-	-	405	
부 대 공	가설사무실:400㎡	65	-	-	65	

□ 앞으로 推進計劃

- 1년차분 준공예정 : '96. 8. 28
- 2년차분 사업시행 : 계속사업으로 7월중 계약 착공
- 조성묘역 분양으로 '97년 세입재원 확보 : 조례제정 (가정복지과)

徳山温泉開發 (2次地區)

- 서해안 배후 온천 관광지로 조성하여 급증하는 관광객 수용
- 지역의 오랜 숙원사업 조기 실현
- 지방화시대 개막에 부응한 군세수 증대로 자립 기반조성

□ 事業概要

◎ 현 황

- 위 치 : 예산군 덕산면 사동, 신평, 시랑리지내
- 온천지구지정 : 1981. 9. 22(174천평)
- 개발계획면적 : 132천평
- 온천수확보량 : 6,040 TON/日 (11공)
- 온천수질 및 온도 : 라뚝천 27℃ ~ 52℃
- 사 업 기 간 : '95 ~ '98 (4년간)

◎ 년차별 사업계획

(단위 : 백만원)

세 부 사 업 명	사 업 량	총사업비	년도별 사업비 내역			
			'95	'96	'97	'98
계	437,495㎡	27,176	500	8,450	16,591	1,635
· 기반조성공사	1식	18,142	200	5,595	12,347	
공 납 금	1식	5,373		1,600	3,773	
건물보상비	1식	80		80	-	
기본, 실시설계용역비	1식	411	174	237	-	
용역비및기타수수료	1식	1,025	78	665	282	
조합사무비	1식	240	48	138	54	
지방채원금 및 이자	1식	1,905		135	135	1,635

□ '96 計劃

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량	사 업 비	비 고
계		8,450	재원:체비지 상계 및 매각기채
기반조성공사	346,996㎡	5,595	체비지 상계
조합보조금	1식	360	기 체
책임감리비	1식	350	체비지 상계
시설부대비, 기타	1식	545	기 체
공 납 금	1식	1,600	체비지 매각(분할납부)

□ 그동안 推進經緯

- '81. 9. 22 : 온천지구 지정
- '94. 9. 27 : 관광지 조성계획 승인
- '95. 5. 26 : 사업시행 인가
- '95. 11. 21 : 군위탁 시행 약정 체결
- '96. 2. 1 : 기반조성공사 기공품의
- '96. 5. 23 : 시공사 선정 (대산건설(주))
- '96. 6. 5 : 공사계약 체결
- '96. 6. 10 : 착 공
- '96. 6. 28 : 기 공 식


□ 앞으로 推進計劃

- 시공측량 및 표토제거
- 토취장 선정 및 순성토 작업
- 토공작업 및 오.우수관 시공

우 리 의 다 짐


— '96 년은 —

새로운 변화와 개혁의 적극적 실천의 해



— [5개계 50여명 직원] —

- 정성어린 민원처리로 주민속의 화합행정
- 각종 공사현장의 효율적인 관리로 부실공사 사전 예방
- 협동, 화합하는 분위기로 직원간 유대강화



균형있는 지역개발 행정에 총력 경주